



**COMUNE DI NOCETO**

**SERVIZIO PATRIMONIO**

**Determinazione n. 6 del 10/02/2021**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**N. 6 del 10/02/2021**

**OGGETTO: APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO -  
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP  
D73H19001340001 - CIG 8327289844 - DITTA APPALTATRICE RENATO MONICA SRL -  
APPROVAZIONE CERTIFICATO RELAZIONE SUL CONTO FINALE/CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE.**



## COMUNE DI NOCETO

### SERVIZIO PATRIMONIO

Determinazione n. 6 del 10/02/2021

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23.6.2014;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, smi, avente oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Nuovo codice degli appalti pubblici);
- la L. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ([GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario, n. 46](#));
- l'art. 106 del DL 34/2020, come convertito con L. 77/2020, che prevede, per l'esercizio 2021, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, al 31 gennaio 2021;

##### Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP per il periodo 2021/2023.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 7/1/2021 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG provvisorio per l'esercizio 2021;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 2/1/2020 con il quale è stato conferito al Rag. Ancorati Gianluca l'incarico di Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi con decorrenza dal 1/1/2020 e termine il 31/12/2020, automaticamente prorogato, ai sensi di legge, alla data di approvazione del bilancio dell'Ente per l'esercizio 2021/2023;
- il Decreto del Sindaco n. 136 del 02/07/2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto, ing. Diego Pantano, l'incarico di Responsabile del SERVIZIO PATRIMONIO con decorrenza 1/7/2020 e termine il 31/12/2020, prorogato con decreto sindacale n. 4 del 07/01/2021 sino al 31/03/2021;



## COMUNE DI NOCETO

### SERVIZIO PATRIMONIO

Determinazione n. 6 del 10/02/2021

#### Visti:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, smi, avente oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Nuovo codice degli appalti pubblici);
- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto "Cura Italia");
- Il D.L 8 aprile 2020, n. 22 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* – alla pag. 15), recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- il d.l. 76/2020 (Decreto semplificazioni);

#### Richiamati:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 28/05/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA PEZZANI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP D73H19001340001**, redatto dallo studio professionale COSTEL PROGETTAZIONI Associazione Professionale Di: A.Paolini-G.Sampietri-G.Gerra-M.Sampietri-M.Schianchi, con sede in Via G. P. Sardi, 24/A 43124 PARMA, c.f./p.iva: 00582680344 nella persona del p.i. Giovanni Sampietri, comportante una spesa di Euro 90.000,00, come si evince dal quadro economico approvato con lo stesso atto, e nominato il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016;
- la Determinazione n. 146 del 03/06/2020 con la quale si assumeva impegno di spesa sul capitolo 3780 "UTILIZZO CONTRIBUTO ART.1,C.29, L.160/2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO";
- la Determinazione n. 164 del 18/06/2020 con la quale, a seguito di procedura d'appalto, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta:  
**RENATO MONICA SRL** con sede legale in via DEPRETIS nr.14 PARMA 43126 PR C.F. 01820000345 per un importo contrattuale di € 60.868,65, oltre a € 3.163,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 6.403,30 per Iva per complessivi € 70.435,60;
- il contratto Rep. 1695-2020 in data 6/8/2020 stipulato fra le parti;
- il verbale di inizio lavori in data 20/07/2020 (consegna anticipata, ai sensi dell'art 7 ter del DL 8 Aprile 2020 n°22);
- il certificato di ultimazione lavori del Direttore Lavori con il quale il Direttore Lavori certifica che i lavori sono stati conclusi nei termini contrattuali;

**COMUNE DI NOCETO****SERVIZIO PATRIMONIO****Determinazione n. 6 del 10/02/2021**

- la determinazione n. 278 del 17/10/2020 con la quale è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale redatto dal p.i- Giovanni Sampietri, in qualità di direttore dei lavori, corredato dalla seguente documentazione depositata agli atti del Servizio Patrimonio:

- Registro di contabilità

- Libretto delle misure

- Certificato di pagamento n. 1 dal quale si evince una somma a credito per l'impresa di € 63.712,14 al netto della ritenuta per infortuni ed Iva di legge e liquidata la relativa fattura n.4\_18 in data 15/10/2020, pervenuta a prot. N. 16052 del 15/10/2020, dell'importo complessivo di € 70.083,35;

Visto la relazione sul conto finale/certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. e sottoscritto dall'impresa esecutrice (allegato A al presente atto);

Accertato, tramite acquisizione di DURC\_23021196 con scadenza 12/02/2021, la regolarità contributiva della ditta appaltatrice;

Dato atto il che l'opera è finanziata con finanziamenti statali, così come stabilito all'art. 1 – comma 29 della L. 160/2019 disponibili sul capitolo 3780 "UTILIZZO CONTRIBUTO ART.1,C.29, L.160/2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO";

**DETERMINA**

1) Di approvare la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecutivo, redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice e dal RUP in base alla quale si certifica che i lavori in oggetto di cui al contratto d'Appalto Rep. 1695-2020 in data 6/8/2020 sono stati regolarmente eseguiti i lavori dall'impresa:

**RENATO MONICA SRL** con sede legale in via DEPRETIS nr.14 PARMA 43126 PR C.F. 01820000345,

2) Di autorizzare lo svincolo della ritenuta dello 0,5 % per infortuni dell'importo di € 320,16 (Iva esclusa) che verrà liquidata previa successiva emissione di fattura elettronica da parte dell'impresa dando atto che l'importo è disponibile sull'impegno di spesa assunto con det. n. 146 del 03/06/2020 sul seguente capitolo:

| Missione | Programma | Titolo                                                                                  | Macroaggregato | Cofog | Codice Piano dei Conti |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------|
| 1        | 4         | 2                                                                                       | 202            | 91    | U.2020104002           |
| Capitolo | Art.      | descrizione                                                                             |                |       | stanziamento           |
| 3780     | 0         | UTILIZZO CONTRIBUTO ART.1,C.29, L.160/2019 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO |                |       | € 352,18               |

3) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi per il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi. e per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE  
con firma digitale  
PANTANO DIEGO



**COMUNE DI NOCETO**

**SERVIZIO PATRIMONIO**

**Determinazione n. 6 del 10/02/2021**



## COMUNE DI NOCETO

Provincia di Parma

### UFFICIO PATRIMONIO

Piazzale Adami n° 1 – 43015 – Noceto (PR)  
C.F.- P.I. 00166930347  
[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)  
Centralino Tel. 0521/622111 fax 0521/622200  
[protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Ufficio Patrimonio  
Tel. 0521.622215 – fax 0521.622200  
[d.pantano@comune.noceto.pr.it](mailto:d.pantano@comune.noceto.pr.it)

COSTEL PROGETTAZIONI di G. Sampietri – G. Gerra – M.Sampietri – M. Schianchi con sede in Via G.P. Sardi 24 A Parma tel 0521 - 649710

Lavori di:

- **EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA PEZZANI NOCETO – REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E INTEGRAZIONI.**

**CUP D73H19001340001 - CIG 8327289844**

Committente:

**Comune di Noceto** Piazzale Adami n. 1 Noceto (PR)

Determina di approvazione del progetto: N° 85 del 28/05/2020

Determina di affidamento dell'incarico di progetto: N° 164 DEL 18/06/2020;

Impresa: **Renato Monica S.r.l., Piva 01820000345, Via De Pretis 14 - 43126 PARMA Renato Monica S.r.l., Piva 01820000345, Via De Pretis 14 - 43126 PARMA Importo Euro 70.435,60 (IVA compresa)**

Impegno di spesa:

- Importo del contratto: € 60.868,65 oltre 3.163,65 per oneri di sicurezza e 6.403,30 per IVA complessivamente 70.435,60;
- Importo delle **economie e integrazioni 7.627,56**

### **RELAZIONE SUL CONTO FINALE COMPRESO DI INTEGRAZIONI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

PROGETTO ESECUTIVO: redatto da Studio Costel Progettazioni via Sardi 24 a 43124 Parma, nella persona del Per Ind Giovanni Sampietri, approvato con Delibera di Giunta Comunale n N° 164 DEL 18/06/2020.



## COMUNE DI NOCETO

Provincia di Parma

### UFFICIO PATRIMONIO

Piazzale Adami n° 1 – 43015 – Noceto (PR)  
C.F.- P.I. 00166930347  
[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)  
Centralino Tel. 0521/622111 fax 0521/622200  
protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ufficio Patrimonio  
Tel. 0521.622215 – fax 0521.622200  
d.pantano@comune.noceto.pr.it

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori eseguiti sono consistiti in:

- Realizzazione di un impianto fotovoltaico su una parte della copertura dell'edificio della scuola R. Pezzani in Noceto, ottimizzatori e suddiviso su tre inverter. La potenza di picco corrisponde a 39,9 KWp, ottenuta con 114 pannelli FV da 350Wp, dieci pannelli in più a compenso della differenza di produttività calcolata per il montaggio orizzontale in coperture invece della inclinazione prevista in progetto, per maggiore garanzia di tenuta e integrazione del sistema.
- Montaggio del quadro di connessione all'impianto elettrico esistente e accessori vari
- Modifica del sistema di misura dell'energia per permettere il massimo consumo dell'energia prodotta, unificando tre forniture su un unico POD Enel che produce un ulteriore risparmio nei costi di gestione.
- Relamping con sostituzione di una parte delle lampade esistenti nei corridoi con altre di tipo Led a risparmio energetico
- Realizzazione della linea vita ai fini della sicurezza in copertura, a partire dalla botola di accesso alla copertura a tutto il campo fotovoltaico. Installazione porte REI 120 cucina, spogliatoio e lavanderia

AMMONTARE DEI LAVORI: i lavori sono stati affidati all'Impresa **Renato Monica S.r.l.**, Piva 01820000345, Via De Pretis 14 - 43126 PARMA aggiudicati per un importo complessivo netto di € 60.868,65 oltre 3.163,65 per oneri di sicurezza e 6.403,30 per IVA;

CONTRATTO: Rep. – 2020 in data 6/8/2020 stipulato fra le parti

DIREZIONE LAVORI:



## COMUNE DI NOCETO

Provincia di Parma

### UFFICIO PATRIMONIO

Piazzale Adami n° 1 – 43015 – Noceto (PR)  
C.F.- P.I. 00166930347  
[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)  
Centralino Tel. 0521/622111 fax 0521/622200  
[protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Ufficio Patrimonio  
Tel. 0521.622215 – fax 0521.622200  
[d.pantano@comune.noceto.pr.it](mailto:d.pantano@comune.noceto.pr.it)

La direzione lavori elettrici è stata affidata al Per Ind Giovanni Sampietri iscritto all'ordine dei Periti industriali e Ingegneri diplomati della Provincia di Parma al n°114.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione lavori è avvenuta in data 18/08/2020 accertato da certificato di fine lavori in data 24/07/2020, in tempo utile contrattuale;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni del Direttori dei Lavori;

LAVORI IN ECONOMIA: non sono stati svolti lavori in economia;

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di pagamento;

DETRAZIONI: durante il corso dei lavori non sono state operate detrazioni;

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 02-10-2020 per un importo complessivo netti pari a € 60.868,65 oltre 3.163,65 per oneri di sicurezza oltre IVA;

RISERVE IMPRESA: l'impresa ha firmato i documenti di contabilità senza riserve;

ASSICURAZIONI SOCIALI: è stato richiesto DURC agli enti interessati con esito regolare.

### INTEGRAZIONI A COMPLETAMENTO

Sono state realizzate altre opere integrative nell'ambito dell'efficientamento energetico del complesso scolastico utilizzando economie di spesa ricavate come di seguito indicato:

### PRESA ATTO ECONOMIE: DETERMINA N°283 del 22/10/2020

#### Importo delle economie compreso IVA:

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| - Ribasso d'asta 3,8%    | 2.404,38 |
| - IVA 10% ribasso d'asta | 240,44   |
| - Uff.tecnico 1,5%       | 996,55   |
| - Imprevisti             | 1.993,10 |



## COMUNE DI NOCETO

Provincia di Parma

### UFFICIO PATRIMONIO

Piazzale Adami n° 1 – 43015 – Noceto (PR)  
C.F.- P.I. 00166930347  
[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)  
Centralino Tel. 0521/622111 fax 0521/622200  
protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ufficio Patrimonio  
Tel. 0521.622215 – fax 0521.622200  
d.pantano@comune.noceto.pr.it

- Accordi bonari

1.993,10

Importo complessivo economie  
spesa

**7.627,56** relative all'impegno di

Assunto con determina 146 del 03/06/2020 sul capitolo 3780 CONTRIBUTO ART.1, C.29, Legge 160/2019, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA PEZZANI – IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

Le opere di integrazione a completamento dell'efficientamento energetico consistono principalmente nella sostituzione di gran parte delle rimanenti lampade dei corridoi con altre lampade Led che consentono un risparmio energetico del 60% rispetto a quelle ad incandescenza presenti, e il sistema di raffreddamento a protezione degli inverter, nonché altri piccoli interventi a completamento della linea vita in copertura.

**AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO/INTEGRAZIONE:** ALLA DITTA RENATO MONICA SRL PER L'IMPORTO DI **€ 7.627,56** (CAP3780) - CIG Z772EE10AE

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori Per Ind Giovanni Sampietri, facendo riferimento al Certificato di Ultimazione lavori redatto dal sottoscritto in data 24/AGOSTO/2020, ed alle visite di sopralluogo effettuate, in presenza del rappresentante dell'impresa Sig. Marco Martini in cui si è riscontrato l'ultimazione dei lavori e la loro corretta esecuzione.

Considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato e alle integrazioni approvate;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;



## COMUNE DI NOCETO

Provincia di Parma

### UFFICIO PATRIMONIO

Piazzale Adami n° 1 – 43015 – Noceto (PR)  
C.F.- P.I. 00166930347  
[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)  
Centralino Tel. 0521/622111 fax 0521/622200  
protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ufficio Patrimonio  
Tel. 0521.622215 – fax 0521.622200  
d.pantano@comune.noceto.pr.it

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma netti 60.868,65+ iva +oneri di sicurezza, **complessivamente: 70.435,60 per lavori a base di contratto e 7.627,56 complessivi per lavori di integrazione a completamento**
- LE OPERE DI COMPLETAMENTO - INTEGRATIVE sono state state realizzate correttamente secondo la perizia e le indicazioni conferite all'impresa
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge,

### CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa **Renato Monica S.r.l.**, P.iva 01820000345, Via De Pretis 14 - 43126 PARMA, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

|                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMMONTARE DEL CONTO FINALE                        | EURO <b>64.032,30</b> al netto del ribasso<br>e compreso gli oneri di sicurezza (IVA esclusa) |
| A dedurre per certificati di pagamento già emessi | EURO 0,00                                                                                     |
| RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA IN            | EURO 64.032,30 + iva                                                                          |

(diconsi euro SESSANTAQUATTROMILATRENTADUE/30 (OLTRE IVA)

INOLTRE AMMONTARE DELLE ECONOMIE E INTERGRAZIONI: EURO **7.627,56**



## COMUNE DI NOCETO

Provincia di Parma

### UFFICIO PATRIMONIO

Piazzale Adami n° 1 – 43015 – Noceto (PR)  
C.F.- P.I. 00166930347  
[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)  
Centralino Tel. 0521/622111 fax 0521/622200  
[protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Ufficio Patrimonio  
Tel. 0521.622215 – fax 0521.622200  
[d.pantano@comune.noceto.pr.it](mailto:d.pantano@comune.noceto.pr.it)

---

Delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto di avere per i lavori oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo eventuali verifiche revisionali.

Noceto, lì 23/10/2020.

L'impresa appaltatrice (Sig. Renato Monica)

Il direttore dei lavori (Per. Ind. Giovanni Sampietri)

Visto: Per il responsabile del procedimento (Ing. Diego Pantano)



**COMUNE DI NOCETO**  
**SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI**

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)  
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI**

ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi,

in relazione alla determinazione del n. 6 del 10/02/2021 avente oggetto APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA PEZZANI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP D73H19001340001 - CIG 8327289844 - DITTA APPALTATRICE RENATO MONICA SRL - APPROVAZIONE CERTIFICATO RELAZIONE SUL CONTO FINALE/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE..

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

e, in riferimento al solo parere favorevole:

**NE ATTESTA**

la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la compatibilità con il programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole imposte dai vincoli di finanza pubblica

Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi, l'impegno contabile è registrato in parte SPESA del Bilancio corrente.

**IL RESPONSABILE**  
**con firma digitale**

(ANCORATI GIANLUCA)

Noceto,  
10/02/2021



**COMUNE DI NOCETO**  
**SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

[m.delsante@comune.noceto.pr.it](mailto:m.delsante@comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 182/118 Fax. 0521 – 622 100

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la determinazione n. 6 del 10/02/2021 del Registro Determinazioni Servizio Patrimonio Determinazioni Servizio Patrimonio avente oggetto APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA PEZZANI - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO - CUP D73H19001340001 - CIG 8327289844 - DITTA APPALTATRICE RENATO MONICA SRL - APPROVAZIONE CERTIFICATO RELAZIONE SUL CONTO FINALE/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 10/02/2021 al 25/02/2021 con n. 160/2021 .

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  
con firma digitale  
DI GILIO VITTORIO