



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO PATRIMONIO

Determinazione n. 27 del 11/03/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 27 del 11/03/2021

**OGGETTO: APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MIGLIORAMENTO
STATICO7723908285 DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONALE DI BORGHETTO - CUP.
D76J15000040006 CIG. 7435499FDE - CIG DERIVATO 7723908285. DITTA APPALTATRICE TIERRE
S.R.L. UNIPERSONALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
ACCANTONAMENTO QUOTA INCENTIVI AL PERSONALE AI SENSI ART 113 DEL D.LGS 50/2016.**



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO PATRIMONIO

Determinazione n. 27 del 11/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito in Legge n. 89 del 23.6.2014;
- la L. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ([GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario. n. 46](#));
- l'art. 106 del DL 34/2020, come convertito con L. 77/2020, che prevede, per l'esercizio 2021, il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13/1/2021 che dispone l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio finanziario 2020-2022 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/11/2020 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP per il periodo 2021/2023.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 7/1/2021 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG provvisorio per l'esercizio 2021;
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 2/1/2020 con il quale è stato conferito al Rag. Ancorati Gianluca l'incarico di Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi con decorrenza dal 1/1/2020 e termine il 31/12/2020, automaticamente prorogato, ai sensi di legge, alla data di approvazione del bilancio dell'Ente per l'esercizio 2021/2023;
- il Decreto del Sindaco n. 136 del 02/07/2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto, ing. Diego Pantano, l'incarico di Responsabile del SERVIZIO PATRIMONIO con decorrenza 1/7/2020 e termine il 31/12/2020, prorogato con decreto sindacale n. 4 del 07/01/2021 sino al 31/03/2021;



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO PATRIMONIO

Determinazione n. 27 del 11/03/2021

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, smi, avente oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (Nuovo codice degli appalti pubblici)

Premesso

- 1) che con determinazione n. 466 del 24/10/2018 del Vice Segretario del Comune di Sissa Trecasali nonché Responsabile della Centrale Unica di Committenza è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dei lavori (come da progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29/2017) di ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MIGLIORAMENTO STATICO DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONALE DI BORGHETTO - CUP. D76J15000040006 CIG. 7435499FDE – CIG derivato 7723908285 alla ditta TIERRE S.r.l. Unipersonale, con sede in Alatri (Fr) – Via S.S. 155 La Donna 12 – C.f./P.Iva 01939950604 per un importo corretto di € 203.300,08 oltre ad € 17.709,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 221.009,46 oltre IVA 10 % per complessivi € 243.110,41;
- 2) che con lo stesso atto era stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Michele Siliprandi;
- 3) che con atto Rep **1683-2019** in data 11 aprile 2019 veniva stipulato il relativo contratto fra le parti per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- 4) che con determina N. 260 del 14/08/2019 veniva approvato il S.A.L. N. 1 a tutto l'11/08/2019, redatto dall'ing. Stefano Paglia in qualità di direttore dei lavori (sottoscritto dal RUP e dall'impresa esecutrice) e liquidata la fattura elettronica n: PA10-SRIE 02 del 12/08/2019, pervenuta a prot. 16117 in data 13/08/2019;
- 5) che alla chiusura dei lavori (03/09/2019) il Direttore dei Lavori verificava la documentazione tecnica consegnata (certificati, dichiarazioni di conformità, schede tecniche) rilevando una serie di carenze evidenziate con nota del 11/09/2019.
- 6) che, in data 6/09/2019, dopo che il Comune di Noceto aveva proceduto alla formale “presa in possesso dell'edificio” (ex art. 55 del Capitolato speciale d'appalto – Norme generali), il Direttore dei Lavori procedeva all'“accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite”, rilevando e segnalando all'appaltatore le carenze/mancanze nella documentazione prodotta, nonché difformità e/o vizi relativi alle lavorazioni eseguite. Contestualmente ai rilievi di cui sopra, si concedeva un congruo termine temporale (31/10/2019) per l'eliminazione di difformità/vizi;
- 7) che trattandosi di edificio scolastico in cui si stava svolgendo la normale attività didattica, si contemplava anche la possibilità di eseguire le lavorazioni che più interferivano con l'attività stessa durante la sosta natalizia. A conclusione dell'accertamento, si specificava che, qualora quanto richiesto non fosse stato eseguito, il Direttore dei Lavori avrebbe provveduto a contabilizzare solamente le lavorazioni correttamente eseguite e corredate di certificazione, applicando alle rimanenti un adeguato degrado tale da consentire alla stazione appaltante di far eseguire i lavori ad altre imprese e di acquisire le necessarie certificazioni attraverso perizie tecniche;
- 8) Che, successivamente all'accertamento di cui sopra, in data 17/10/2019, riscontrata una pressoché totale inerzia da parte dell'Appaltatore (dal 26/09/2019 al 16/10/2019 erano pervenuti solamente pochi ulteriori documenti) il Direttore dei Lavori inoltrava un'ulteriore missiva con evidenziato lo “stato dell'arte” di quanto richiesto, confermando come data ultima per gli adempimenti richiesti il 31/10/2019;



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO PATRIMONIO

Determinazione n. 27 del 11/03/2021

9) che constatata successivamente la totale inerzia dell'Appaltatore e scaduto il termine concesso per porre mano alle lavorazioni e per completare la produzione di documenti richiesti, in data 12/11/2019 veniva redatto il 2° SAL, corrispondente alla conclusione dei lavori: in detto SAL, come comunicato all'Appaltatore in precedenza, erano stati applicati deduzioni alle lavorazioni non correttamente eseguite, alle lavorazioni con evidenti vizi e alle lavorazioni carenti di documentazione.

10) che in data 18/11/2019 con ns prot. 1770 il DL provvedeva a trasmettere alla ditta appaltatrice la comunicazione concernente la stesura della contabilità finale indicando le modalità per la sottoscrizione della medesima e la presso il Comune di Noceto assegnando il termine di 30 giorni;

11) che la ditta sia entro che successivamente a tale termine, non provvedeva alla sottoscrizione della suddetta contabilità;

12) che l'Ufficio, in data 11/12/2019 con atto prot. 23441 provvedeva a rammentare quanto sopra chiedendo quali fossero gli intendimenti della ditta;

13) che anche la summenzionata comunicazione non ha avuto alcun riscontro

14) che, conformemente al quando disposto dal il DM 7 marzo 2018 , n. 49 (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI). "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»." ed in particolare l'art. 14 che al comma 1-e) prevede:

"Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario."

ed in ragione della mancata risposta alla richiesta di cui al precedente atto, il RUP con comunicazione prot 167 del 07/01/2020 provvedeva ai sensi dell'art 14 del DM 7-03-2018 alla determinazione in merito dello Stato finale ossia che sempre ai sensi della citata disposizione normativa il Conto Finale presentato dal DL, per legge, deve intendersi "definitivamente accettato" potendo quindi rilevare che non si sono riscontrate riserve presentate dalla ditta esecutrice;

15) che con determina n. 16 dell'1/4/2020 veniva approvato il 2° SAL corrispondente al finale e liquidata la fattura elettronica n: PA14-SRIE 02 del 04/02/2020, pervenuta dalla ditta appaltatrice a prot.4388 in data 05/03/2020 dell'importo di 40.260,00 (Iva compresa);

16) che in data 12/11/2020 il sottoscritto è subentrato in qualità di R.U.P. all'arch. Michele Siliprandi a seguito del collocamento in quiescenza di quest'ultimo;

Preso atto:

- che tutte le lavorazioni affidate ad altre ditte per il completamento delle opere, non eseguite dall'impresa TIERRE Srl, sono state regolarmente eseguite e completate come si evince dalla Relazione sul conto finale



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO PATRIMONIO

Determinazione n. 27 del 11/03/2021

ed il Certificato di Regolare esecuzione, redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto dal RUP, ma non dall'impresa (Allegati A e B al presente atto);

- che dalla documentazione di cui sopra finale risulta un credito per l'impresa di € 6.245,48 (Iva esclusa);

Ritenuto altresì di accantonare la somma di € 3422,57 quale quota incentivi al personale per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lg. 50/2016;

DETERMINA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, relativamente all'appalto dei lavori ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MIGLIORAMENTO STATICO DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONALE DI BORGHETTO - CUP. D76J15000040006 CIG. 7435499FDE – CIG derivato 7723908285 alla ditta TIERRE S.r.l. Unipersonale, con sede in Alatri (Fr) – Via S.S. 155 La Donna 12 – C.f./P.Iva 01939950604, la relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare esecuzione, redatti dal Direttore Lavori e sottoscritto dal RUP (Allegati A e B al presente atto) dai quali risulta un credito per l'impresa di € 6.245,48 oltre ad Iva per un totale di € 6870,28.

3) di accantonare la somma di € 3422,52 quale quota incentivi al personale per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lg. 50/2016;

4) di accantonare la somma individuata nel quadro economico per accordi bonari corrispondente ad € 8556,39;

5) di dare atto che tali somme (€ 6870,28 + 3422,57+8556,39) per un totale di € 18.849,24 che sono disponibili all'int 4283 ed impegnate con det. 49/2018 del Bilancio;

6) di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi per il PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi.;

IL RESPONSABILE
con firma digitale
PANTANO DIEGO



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO PATRIMONIO

Determinazione n. 27 del 11/03/2021

COMUNE DI NOCETO
Ufficio Tecnico - Servizio Patrimonio

OGGETTO: Lavori di "Adeguamento funzionale e miglioramento statico scuola L. e M. Aimi di Borghetto"

IMPRESA: TIERRE s.r.l. – Via SS 155 La Donna 12, 03011 Alatri (FR)

CONTRATTO: Rep. N. 1683-2019 del 11/04/2019 (CUP D75J15000040006, CIG principale 7435499FDE, CIG derivata 7723908285)

IMPORTO DI CONTRATTO:€ 221.009,46

ATTO DI SOTTOMISSIONE: Determ. Dirig. n. 261/2019 del 23/08/2019

IMPORTO DI PERIZIA:€ 220.895,82

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE

Progetto: Il progetto esecutivo è stato redatto dall'ing. Stefano Paglia. L'opera è stata finanziata dall'Amministrazione Comunale di Noceto per l'importo complessivo di € 300.000,00 di cui:

a) per lavori	€	221.009,46
b) per somme a disposizione	€	78.990,54

Perizie di variante: Durante il corso dei lavori si è resa necessario redigere una perizia di variante che, tenuto conto del ribasso offerto dall'Impresa Appaltatrice, trovava copertura nel quadro economico iniziale di € 300.000,00 così suddiviso:

a) per lavori	€	220.895,82
b) per somme a disposizione	€	79.104,19

Descrizione dei lavori: i lavori eseguiti sulla Scuola di Borghetto sono sostanzialmente costituiti da:

- messa in sicurezza della copertura in legno con la rimozione di quella esistente e la realizzazione di una nuova struttura portante in legno lamellare;
- adeguamento alle normative antincendio in materia di reazione al fuoco;
- sistemazione di locali della scuola che necessitano di interventi di ristrutturazione e miglioramento

funzionale;

a cui si sono aggiunti i lavori previsti in perizia e costituiti:

- installazione di nuove lampade di illuminazione di aule, uffici, corridoi e servizi;
- sostituzione del controsoffitto previsto in progetto con altra tipologia più performante dal punto di vista termico ed acustico;
- realizzazione di una fascia (di altezza pari a circa 1,50 m) tinteggiata con prodotti più resistenti alle frequenti sollecitazioni degli alunni;

La rinuncia agli interventi di sistemazione esterna previsti nel progetto originario (con la sola esclusione di quelli funzionali all'utilizzo diretto della scuola) ha consentito di recuperare le risorse necessarie per rimanere nel quadro economico previsto dal contratto.

Assuntore dei lavori: i lavori sono stati assunti dall'Impresa Tierre s.r.l.; l'affidamento dei lavori è stato formalizzato con le Determinazioni Dirigenziali n. 352 del 27/12/2018 e n. 28 del 12/02/2019.

Contratto: il contratto principale Rep. N. 1683-2019 è stato stipulato in data 11/04/2019.

Importo contrattuale: l'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 24,00% sull'importo dei lavori pari ad € 267.503,63 e tenuto conto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 17.709,38 è risultato di netti € 221.009,46.

Atti suppletivi: in seguito alla predisposizione della perizia di variante si è provveduto alla predisposizione di un atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa in data 14/08/2019, per un importo di € 220.895,82.

Verbali nuovi prezzi: la redazione della perizia di variante ha comportato la necessità di concordare con l'Impresa n. 5 nuovi prezzi contrattuali (vedi l'allegato Elenco Nuovi Prezzi) che sono stati desunti, in n. di 4, dall'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna 2015, e, in n. di 1, dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia 2019.

Direzione Tecnica dell'Impresa: l'Impresa ha nominato, quale Direttore Tecnico dei lavori, il P.C. Massimiliano Tagliaferri.

Consegna dei lavori: i lavori del contratto furono consegnati in data 10/06/2019, con verbale redatto in pari data e firmato senza riserve dall'Impresa.

Tempo stabilito per l'esecuzione: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori era stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile scadeva quindi il giorno 07/09/2019.

Sospensioni e riprese dei lavori: durante il corso dei lavori non sono state concesse sospensioni.

Proroghe concesse dalla stazione appaltante: durante i lavori non sono state concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è stata formalizzata in data 03/09/2019 con verbale redatto in pari data e quindi in tempo utile.

Riserve dell'impresa: l'impresa non ha presentato riserve. L'impresa non ha sottoscritto il SAL corrispondente allo stato finale dei lavori, né ha sottoscritto il conto finale.

Accordi bonari intervenuti: nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Opere strutturali: le opere strutturali eseguite sono consistite nella realizzazione della nuova copertura in legno (intervento locale). Il progetto strutturale è stato redatto dall'ing. Stefano Paglia ed ha ottenuto l'autorizzazione sismica da parte dell'competente ufficio regionale in data 08/01/2018.

La direzione lavori strutturale è stata svolta dallo stesso ing. Stefano Paglia che ha predisposto la relazione a struttura ultimata in data 03-09-2019.

Presa in possesso dell'immobile: in data 14/09/2019 il Comune di Noceto, nella figura del RUP, Arch. Michele Siliprandi, procedeva, in assenza del rappresentante dell'Impresa ma alla presenza di testimoni, alla presa in possesso dell'immobile.

Accertamento di regolarità e conformità: in data 26/09/2019 il Direttore dei Lavori procedeva alla redazione di un verbale di "accertamento di regolarità e conformità" rilevando carenze di varia natura.

Conto finale: il conto finale è stato redatto dal Direttore di Lavori in data 30/09/2020, per un importo complessivo netto di € 217.367,09, ed è stato trasmesso all'Impresa in data 04/11/2020, solamente dopo averla precedentemente formalmente convocata per la firma. Decorso i termini (15 giorni) previsti dall'Art. 26, comma 2 del Capitolato Speciale d'Appalto e non avendo l'Appaltatore proceuto alla firma del conto finale, lo stesso viene dato per definitivamente accettato dallo stesso. Pertanto, deducendo la somma di € 192.600,00 già corrisposta in corso d'opera con il pagamento di n. 2 certificati di acconto, nonché la somma

di € 18.521,61 per gli "oneri di ripristino" addebitati all'impresa secondo quanto riportato nella Relazione sul conto finale, il credito residuo dell'Impresa resta determinato in € 6.245,48.

Relazioni sul conto finale: la relazione sul conto finale del Direttore di Lavori e quella del Responsabile dei Lavori risultano depositate agli atti in data 22-10-2020.

Assicurazione degli operai: L'Impresa risultava registrata presso l'INAIL con matricola 17286338 e risultava in regola con I.N.P.S. e CNCE.

Cessione di credito da parte dell'impresa: per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

Visita sui luoghi: nella relazione sul conto finale sono richiamate le vicende che si sono susseguite al completamento dei lavori da parte dell'Impresa esecutrice. I vari sopralluoghi eseguiti avevano evidenziato difformità/carenze delle opere consegnate; dopo aver proceduto alle necessarie notifiche, il Committente ha provveduto a fare eseguire "in proprio" quanto necessario per ripristinare/completare quanto non conforme. A seguito di ciò, il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Stefano Paglia, il giorno 23/11/2020 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del R.U.P. Ing. Diego Pantano in rappresentanza del Committente.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, anche e soprattutto in conseguenza delle lavorazioni fatte eseguire direttamente dal Comune, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

L'Ing. Diego Pantano dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Stefano Paglia, Direttore dei lavori in oggetto, considerato:

- che i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti del progetto approvato e dalla successiva perizia di variante;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i lavori, integrati da quanto fatto eseguire direttamente dal Comune di Noceto, risultano eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità delle condizioni contrattuali;

- che la contabilità lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo del Conto Finale accettato senza riserve dall'impresa;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che il Conto Finale, in è stato accettato dall'Impresa senza riserve ed il suo ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro;
- che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro;
- che la documentazione tecnica presentata dall'Impresa esecutrice risulta completa ed esaustiva;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Tierre s.r.l. e liquida il relativo importo in netti € 217.367,09 (diconsi euro duecentodiciassettemilatrecentosessantasette/09) da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 192.600,00 (diconsi euro centonovantaduemilaseicento/00) nonché la somma di € 18.521,61 (diconsi € diciottomilacinquecentoventuno/61) per gli "oneri di ripristino", resta il credito di € 6.245,48 (diconsi euro seimiladuecentoquarantacinque/48) da pagarsi alla medesima impresa a saldo di ogni suo avere per l'oggetto sopraindicato.

Noceto, li 26/11/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Stefano Paglia)



VISTO ED ACCETTATO SI CONFERMA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Diego Pantano)



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI

ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi,

in relazione alla determinazione del n. 27 del 11/03/2021 avente oggetto APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MIGLIORAMENTO STATICO 7723908285 DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONALE DI BORGHETTO - CUP. D76J15000040006 CIG. 7435499FDE - CIG DERIVATO 7723908285. DITTA APPALTATRICE TIERRE S.R.L. UNIPERSONALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. ACCANTONAMENTO QUOTA INCENTIVI AL PERSONALE AI SENSI ART 113 DEL D.LGS 50/2016..

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e, in riferimento al solo parere favorevole:

NE ATTESTA

la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la compatibilità con il programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole imposte dai vincoli di finanza pubblica

Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi, l'impegno contabile è registrato in parte SPESA del Bilancio corrente.

IL RESPONSABILE

con firma digitale

(ANCORATI GIANLUCA)

Noceto,
15/03/2021



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

m.delsante@comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 182/118 Fax. 0521 – 622 100

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determinazione n. 27 del 11/03/2021 del Registro Determinazioni Servizio Patrimonio Determinazioni Servizio Patrimonio avente oggetto APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI MIGLIORAMENTO STATICO 7723908285 DELLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONALE DI BORGHETTO - CUP. D76J15000040006 CIG. 7435499FDE - CIG DERIVATO 7723908285. DITTA APPALTATRICE TIERRE S.R.L. UNIPERSONALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. ACCANTONAMENTO QUOTA INCENTIVI AL PERSONALE AI SENSI ART 113 DEL D.LGS 50/2016. è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 15/03/2021 al 30/03/2021 con n. 285/2021 .

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
con firma digitale
DI GILIO VITTORIO