



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO AFFARI GENERALI
U.O. COORDINAMENTO AMM.VO

Tel. 0521 - 622 182 Fax 0521 622 100
e-mail m.delsante@comune.noceto.pr.it
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, si attesta che la seguente determinazione, sottoscritta con firme digitali valide e conformi alle relative certificazioni, estratta in automatico dal Sistema di gestione documentale del Comune di Noceto, nel rispetto delle regole tecniche dal CAD, è conforme all'originale:

DETERMINAZIONE n. 411 del 20/12/2022 del SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE avente oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE ASSE NORD/EST SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL - CUP D71B21003950006 C.I.G. 9347946911 - DITTA BUSSOLATI ASFALTI SRL CON SEDE IN BIANCONESE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

con profilo archivistico: VI-05 , 2021 /9

IMPRONTE

E92D158773270B60A713EB3AC3A2F2854B10DBB5C1FFD5B2D205F4739A33B0F15063487AC73F1ED9
16CDBA25B7BB68866FEF0EABB6073D1189EE64FFAE2A3CC5
PR_DET_4015503.odt

IMPRONTE

75F3F7367A2B7CA2B16A52A616AAEF74E53BFD3A982FD251C80F97B826A7F2700E580B22C3E14DA8
F6663C91ED9E6D188B2F965AD29ACB11C4720D9E71F8E9C9
CRE.pdf

IMPRONTE

8D0F2328796D434708D1ED1B61382764A1E34B3BBC20EEF11103B61A7C694A79EBE657327EC317B7A
6ADEB551B5C956CFF91F84AE0E17858648C52E610E77166
Registro SAL 2 - finale.pdf

IMPRONTE

C00F7B946FADF15050478A02233DC6D0E615E7282698E754034299C34BBE47FEF09D42B48A96220B3
27C8DFAD1E0F3AD8B3ADBFF5F374F0E237F15BB4DD74F4E
BUSSOLATI certificato-INAIL_35167809.pdf

IMPRONTE

196291801CE3B5348D1973369F7C241B8D0F8226F3B3E7CD5ED42595C7CB8B9C9C20E4B1810C1BE4
8BD9F57038BB7383C9BD26AAE4C91B3F5622F7BFCE7B958E

Copia prodotta a Noceto in data



L'incaricato

SAL 2.pdf

IMPRONTE

FFC90210F78839E1C9D658375F6241DD251BD51F2908E6AA8DED8EEA9ED1F08ECA02364C84FF8B38
39CA3F8DED15C556A72395FBFA0C50F9A6825BAA5A2019CC

Avvisi opponendum.pdf



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E
AMBIENTE

Determinazione n. 411 del 20/12/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 411 del 20/12/2022

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE ASSE NORD/EST SUD/OVEST
ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL - CUP D71B21003950006 C.I.G. 9347946911 - DITTA
BUSSOLATI ASFALTI SRL CON SEDE IN BIANCONESE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 411 del 20/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- La Legge 27.12. 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" con particolare riferimento all'art. 1, comma 450 in materia di obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per affidamenti superiori ad € 5.000 ed inferiori alle soglie comunitarie, smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42";
- il D.L. 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, l'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;
- il DL 76/2020 come convertito con L 120/2020 e modificato con DL 77/2021 come convertito con L 108/2021, loro modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ord. n. 49);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 3.3.2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al documento programmatico (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 3.3.2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2022-2024 ed i relativi allegati;



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 411 del 20/12/2022

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 8.3.2022 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024;
- il Decreto del Sindaco n. 88 del 4.3.2022 con il quale, richiamato l'art. 3 comma 4 del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizio e correlata posizione organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall'atto di G.C. n. 261/2019, è stato conferito al Rag. Ancorati Gian Luca l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario, con decorrenza dalla data di esecutività del bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera C.C. 8 del 3/3/2022, immediatamente eseguibile, fino al 31/12/2022 ed automaticamente prorogato, in caso di mancata approvazione entro l'anno in corso del bilancio 2023/2025, fino alla data di approvazione del suddetto bilancio;
- il Decreto del Sindaco n. 63 del 24.4.2021 con il quale, richiamato l'art. 3 comma 4 del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizio e correlata posizione organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall'atto di G.C. n. 261/2019, è stato conferito al dipendente SICILIA EDOARDO l'incarico di Responsabile del SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE con decorrenza dalla data di esecutività del bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera C.C. 8 del 3/3/2022, immediatamente eseguibile, fino al 31/12/2022 ed automaticamente prorogato, in caso di mancata approvazione entro l'anno in corso del bilancio 2023/2025, fino alla data di approvazione del suddetto bilancio;

Premesso:

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 23/06/2022 è stato approvato il - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO "BIKE TO WORK 2021" REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE ASSE NORD/EST SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL - CUP D71B21003950006 C.I.G. 9347946911.;

- che l'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e nell'elenco annuale 2022 – CUI 00166930347-2022-00008

Visto:

Che con nota prot. n. 13191 del 22/07/2022, al fine di procedere con affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto si è proceduto a richiesta di preventivo su piattaforma MEPA nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, imparzialità e semplificazione ed a garanzia della speditezza della procedura, della integrità e sicurezza delle offerte e di tracciabilità di tutte le operazioni delle procedure mediante richiesta di preventivi

la determinazione n. 237 del 22/08/2022, con la quale, veniva disposta l'aggiudicazione alla ditta **BUSSOLATI ASFALTI SRL** con sede legale in Str. Del Borgo N. 38/A Loc. Bianconese di Fontevivo (PR) avente Codice Fiscale e Partita. I.V.A. 00334930344, quale miglior offerente, per un importo pari a € 95.940,81 oltre € 1.927,84 per oneri della sicurezza per un totale di € 97.868,65 oltre IVA 10% pari ad € 9.786,87 per un importo complessivo di € 107.655,52

- il verbale di consegna anticipata in data 09/09/2022;



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 411 del 20/12/2022

- la determinazione n. 300 del 15/10/2022 con la quale sono stati approvati il primo stato di avanzamento dei lavori redatto dal geom. Luca Zucchi, in qualità di Direttore dei lavori, corredato dalla seguente documentazione depositata agli atti del Servizio Patrimonio:

- Stato avanzamento lavori a tutto il 27/09/2022
- Registro di contabilità a tutto il 27/09/2022
- Certificato di pagamento n. 1

- la determinazione n. 300 del 15/10/2022 con la quale sono stati affidati alla ditta Arredo Park avente sede in Via Mantovana n. 185/b - 37137 Verona - P. IVA n. 02993070230, la fornitura di arredi da posizionare nella NUOVA PISTA CICLABILE ASSE NORD-EST SUD-OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL, al costo complessivo di Euro 4.046,07 (compresa IVA al 22% e trasporto) come da preventivo Prot. 19524 del 03/11/2022;

- che il quadro economico di spesa aggiornato risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO SPESA		
A.1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 95.940,81
A.2	Oneri per la sicurezza e coordinamento	€ 1.927,84
A.3	IMPORTO DEI LAVORI APPALTATI - DITTA BUSSALTI ASFALTI SRL (DET.237/22)	€ 97.868,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B2	Imprevisti perizie suppletive e di variante	€ 76,46
B3	Quota coordinamento sicurezza (d.lgs. 81/2008)	€ 0,00
B4	Quota progettazione interna ufficio tecnico 1,2% (A.3) (DET.258/22)	€ 1.191,96
B4	Spese per pubblicazioni quotidiani, appalto e commissioni	€ 0,00
B5	Spese per accordi bonari (3%A.3)	€ 0,00
B6	IVA (10 %) su importo lavori a base di gara (A.3) (DET.237/22)	€ 9.786,87
B7	Contributo ad ANAC per la procedura di scelta del contraente (DET.237/22)	€ 30,00
B8	ACQUISTO ARREDI DITTA ARREDO PARK	4.046,07
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)	€ 15.131,35

Visto il conto finale (allegato A al presente atto) e il certificato di regolare esecuzione (allegato B al presente atto) redatti dal Direttore Lavori e sottoscritti dall'impresa esecutrice dal quale risulta che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni contrattuali e dal quale emerge che risulta a credito dell'impresa un'importo di €. 17.898,01 IVA esclusa



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 411 del 20/12/2022

Accertato tramite acquisizione di durc Inail n. 35167809 con scadenza 18/02/2023 la regolarità contributiva della ditta;

Ritenuto quindi di poter procedere all'approvazione della relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione di cui sopra;

DETERMINA

1) Di approvare il Conto Finale (allegato A al presente atto) e il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato B al presente atto) redatti dal Direttore lavori Geom. Luca Zucchi e sottoscritti dall'impresa esecutrice relativi ai LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE ASSE NORD/EST SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL - CUP D71B21003950006 C.I.G. 9347946911, realizzati dalla ditta BUSSOLATI ASFALTI SRL con sede legale in Str. Del Borgo N. 38/A Loc. Bianconese di Fontevivo (PR) avente Codice Fiscale e Partita. I.V.A. 00334930344

2) Di demandare a successivo atto la liquidazione delle somme spettanti all'impresa, previa emissione di fattura elettronica e verifica regolarità contributiva dando atto che il relativo impegno di spesa è stata assunto con determina n. 237 del 22/08/2022 sull'int. 4424.

Il RESPONSABILE
con firma digitale
SICILIA EDOARDO

COMUNE DI NOCETO
PROVINCIA DI PARMA
P.le Adami 1 43015 Noceto (PR)

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE – ASSE NORD/EST – SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL											
STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CORRISPONDENTE AL CONTO FINALE											
A TUTTO IL 28/10/2022											
CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO			
			n°	lunghezza	larghezza	altezza		UNITARIO	SOMMA		
C01.004.005	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m:										
C01.004.005.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale esimili)										
	tratti nuova tracciata (A-B, E-F)	mc		300,00	3,00	0,30	270,00				
	tratti su vecchia tracciato (B-C, D-E, G-H)	mc		287,00	2,60	0,10	74,62				
	piazzetta	mc		65,00	3,00	0,30	58,50				
							403,12	6,80		2.741,22	
	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:										
C01.010.005	per trasporti fino a 10 km										
C01.010.005.a	tratti su vecchia tracciato (B-C, D-E, G-H)	mc	10,00			74,62	746,20				
							746,20	0,74		552,19	
AP.1	Strato di misto cementato di qualsiasi spessore costituito da una miscela di cemento, acqua ed inerti di appropriata granulometria, rispondente alle Norme Tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato e della rullatura, prove di laboratorio in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte.										
	tratti nuova tracciato (A-B, E-F)	mc		300,00	3,00	0,20	180,00				
	piazzetta	mc		65,00	3,00	0,20	39,00				
							219,00	68,11		14.915,56	



IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA
ASSOLUTASI ASPALTI S.R.L.

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE - ASSE NORD/EST - SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL									
STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CORRISPONDENTE AL CONTO FINALE									
A TUTTO IL 28/10/2022									
CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	
			n°	lunghezza	larghezza	altezza		UNITARIO	SOMMA
	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura:								
A03.007.015	classe di esposizione XC1-XC2:								
A03.007.015.a	C 25/30 (Rck 30 N/mm²)								
	tratti nuovo tracciato (A-B, E-F)	mc		300,00	2,50	0,10	75,00		
	tratti su vecchio tracciato (B-C, D-E, G-H)	mc		287,00	2,50	0,10	71,75		
	piazzetta	mc		65,00	2,50	0,10	16,25		
	pinticello (F-G)	mc		3,00	2,50	0,10	0,75		
							163,75	160,75	26.322,81
	Rete elettrosaldata a maglia quadrata in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore del L.P.P., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfido, legature, ecc. e l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei seguenti diametri:								
A03.013.010									
A03.013.010.c	diametro 8 mm								
	tratti nuovo tracciato (A-B, E-F)	kg	3,61	300,00	2,50		2.707,50		
	tratti su vecchio tracciato (B-C, D-E, G-H)	kg	3,61	287,00	2,50		2.590,18		
	piazzetta	kg	3,61	65,00	2,50		586,63		
							5.884,30	2,22	13.063,15
	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso:								

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

BUSSOLATI ASFALTI S.R.L.



REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE – ASSE NORD/EST – SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL											
STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CORRISPONDENTE AL CONTO FINALE											
A TUTTO IL 28/10/2022											
CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SOMMA			
			n°	lunghezza	larghezza				altezza		
F01.028.065	Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo	cad	13,00			13,00	180,53	2.346,89			
	Interventi edili vari per raccordo con pista esistente di Via Ospedaletto, nello specifico:; - abbassamento cordolatura e raccordo con pavimentazione autobloccante (punto A) - demolizione aiuola di Via Ospedaletto, risagomatura dei cordoli, sottofondo in ghiaia con stabilizzato e asfaltatura del per raccordo con nuova pista ciclabile - circa 7 mq.	a.c.						5.000,00			
M01.001.015	Opere in economia da realizzarsi su indicazione della D.L. Qualificato edile										
	Sistemazione impianti di irrigazione esistenti e predisposizioni chiusure	ore				18,00					
	Appianamento manuale terreno e riporti a bordo pista	ore				38,00					
						56,00	28,00	1.568,00			
M01.001.020	Comune edile										
	Sistemazione impianti di irrigazione esistenti e predisposizioni chiusure	ore				12,00					
	Appianamento manuale terreno e riporti a bordo pista	ore				15,00					
						27,00	25,19	680,13			
C01.052.020	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:										
C01.052.020.a	per nuovo impianto										
	doppia mano										
	tratti nuovo tracciato (A-B, E-F)	mq	2,00	309,00	2,50	1.545,00					
	tratti su vecchio tracciato (B-C, D-E, G-H)	mq	2,00	284,00	2,50	1.420,00					
	piazzetta	mq	2,00	60,00	2,50	300,00					
						3.265,00	4,24	13.843,60			



IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

BUSSELANI ASFALTI S.R.L.

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE - ASSE NORD/EST - SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL									
STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CORRISPONDENTE AL CONTO FINALE									
CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	n°	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO
				larghezza	larghezza	altezza			
C01.022.020	miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62:								
C01.022.020.a	spessore compresso fino a 3 cm								
	tratti nuovo tracciato (A-B, E-F)	mq		300,00		2,50		750,00	
	tratti su vecchio tracciato (B-C, D-E, G-H)	mq		287,00		2,50		717,50	
	piazzetta	mq		65,00		2,50		162,50	
								1.630,00	7,50
									12.225,00
D02.019.005	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisorie e di scavo, diametro esterno:								
D02.019.005.c	63 mm								
	nuovo tratto	m	385,00					385,00	
								385,00	5,17
									1.990,45

IL DIRETTORE LAVORI



L'IMPRESA

BUSSOLATI ASFALTI S.R.L.

COMUNE DI NOCETO
PROVINCIA DI PARMA
p.le Adami 1 43015 Noceto (PR)

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE – ASSE NORD/EST – SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL									
STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 - CORRISPONDENTE AL CONTO FINALE									
									A TUTTO IL 28/10/2022
CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	n°	DIMENSIONI			QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SOMMA
				lunghezza	larghezza	altezza			
C03.013.025	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5 x 11 cm e struttura portante in morali sezione 9 x 9 cm e listelli sezione 4,5 x 7 cm, dimensioni 189 x 65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	<i>cad</i>	4,00						
							4,00		
							4,00	500,29	2.001,16
	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:								
C03.016.020	con coperchio e fermasacco	<i>cad</i>							
C03.016.020.c			1,00						
							1,00		
							1,00	118,07	118,07
								TOTALE	97.368,23

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO,
EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____ IL RESPONSABILE F. *Ing. Edoardo Sicilia*

IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

~~BUSSE & SÖHNE S.R.L.~~



COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami 1 43015 Noceto (PR) - C.F./P.IVA 00166930347 - www.comune.noceto.pr.it

SERVIZIO PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

segreteria 0521 622 210

PEC: protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

PEC PATRIMONIO: patrimonio@postacert.comune.noceto.pr.it

PEC SUAP - SUE: suap@postacert.comune.noceto.pr.it

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL.

CODICE C.U.P. D71B21003950006

CODICE C.I.G. 9347946911

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

Impresa: BUSSOLATI ASFALTI SRL con sede legale in Str. Del Borgo N. 38/A Loc. Bianconese di Fontevivo (PR)
C.F. e P. I.V.A. 00334930344

Aggiudicazione: determinazione n° 237 del 22/08/2022

Importo: € 107.655,52 di cui € 97.868,65 per corrispettivo ed € 9.786,87 per IVA 10%

RELAZIONE TENICA

Premesso

- che il Comune di Noceto, ha da sempre prestato particolare attenzione alla mobilità ciclabile e ciclopedonale vantando sul proprio territorio una ricca rete di infrastrutture dedicate all'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano e di collegamento alle frazioni;
- che nello specifico sono circa 10 i Km di piste ciclabili in sede propria già attivi sul territorio e numerosi i possibili ulteriori sviluppi per ampliare la possibilità di una mobilità in sicurezza e sostenibile;
- che l'intero territorio provinciale e regionale, come noto, è frequentemente soggetto al superamento delle soglie di valore limite di qualità dell'aria;
- che l'attuale sistema di piste ciclabili del Comune di Noceto trova spazio nelle ampie aree verdi quali Zanfurlina 1 e Zanfurlina 2 ed ha quale direttrice est-ovest nella pista di Via Ospedaletto; detto tratto arriva fino al parco Baden-Powell dove l'attuale percorso è costituito da uno stradello pedonale di ridotte dimensioni (larghezza 1,5/2 m) con pavimentazione in calcestruzzo molto rovinata;
- che l'Amministrazione Comunale di Noceto, al fine di sostenere e implementare la mobilità ciclabile come forma di contrasto a tale tipo di inquinamento, ha intenzione di sviluppare un nuovo progetto denominato "Nuova pista ciclabile asse nord/est – sud/ovest attraverso il Parco Baden- Powell",
- che la Regione Emilia Romagna con Delibera GPG/2021/1309-N.1291 del 2 agosto 2021, ha previsto l'assegnazione ai comuni dei fondi di cui al "PROGETTO BIKE TO WORK 2021. MESSA IN CANTIERE DI

L'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e nell'elenco annuale 2020 – 00166930347-2022-00008 – con il CUP D71B21003950006
Per l'intervento è stato acquisito il CIG. 8835257CB7.

Affidamento

Con nota prot. n. 13191 del 22/07/2022, il Responsabile del Procedimento, Ing. Edoardo Sicilia, al fine di procedere con affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 per l'esecuzione dei lavori di cui all'appalto principale, ha proceduto a richiesta di preventivo su piattaforma MEPA nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, imparzialità e semplificazione ed a garanzia della speditezza della procedura, della integrità e sicurezza delle offerte e di tracciabilità di tutte le operazioni delle procedure mediante richiesta di preventivi.

Generalità dell'Appaltatore

Con Determinazione n. 237 del 22/08/2022, veniva disposta l'aggiudicazione alla ditta BUSSOLATI ASFALTI SRL con sede legale in Str. Del Borgo N. 38/A Loc. Bianconese di Fontevivo (PR) avente Codice Fiscale e Partita. I.V.A. 00334930344, quale miglior offerente, per un importo pari a € 95.940,81 oltre € 1.927,84 per oneri della sicurezza per un totale di € 97.868,65 oltre IVA 10% pari ad € 9.786,87 per un importo complessivo di € 107.655,52.

Somme autorizzate

Sulla scorta dei documenti amministrativi e di affidamento sopra richiamati, il quadro economico è stato così rimodulato:

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE – ASSE NORD/EST – SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL

QUADRO ECONOMICO SPESA

A.1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 95.940,81
A.2	Oneri per la sicurezza e coordinamento	€ 1.927,84
A.3	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (A1+A2)	€ 97.868,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
B2	Imprevisti perizie suppletive e di variante	€ 4.122,53
B3	Quota coordinamento sicurezza (d.lgs. 81/2008)	€ 0,00
B4	Quota progettazione interna ufficio tecnico 1,2% (A.3)	€ 1.191,96
B4	Spese per pubblicazioni quotidiani, appalto e commissioni	€ 0,00
B5	Spese per accordi bonari (3%A.3)	€ 0,00
B6	IVA (10 %) su importo lavori a base di gara (A.3)	€ 9.786,87
B7	Contributo ad ANAC per la procedura di scelta del contraente	€ 30,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B6)	€ 15.131,35
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3 + B)		€ 113.000,00

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Ulteriori affidamenti

Nelle disponibilità del quadro economico, con Determinazione n. 314 del 05-11-2022 sono stati affidati € 4.046,07 alla ditta Arredo Park avente sede in Via Mantovana n. 185/b – 37137 Verona - P. IVA n. 02993070230, per la fornitura di arredi da posizionare nella Pista ciclabile di cui all'affidamento principale.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 28 del mese di Ottobre dell'anno 2022, avendo esaminato i documenti progettuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore Lavori Geom. Luca Zucchi dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Ing. Edoardo Sicilia, Responsabile del procedimento;
- Sig. Bussolati Cristian legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Luca Zucchi Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Bussolati Asfalti Srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

Quadro economico finale

Alla luce di quanto descritto il quadro economico di spesa può essere rimodulato come segue:

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE – ASSE NORD/EST – SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL**QUADRO ECONOMICO SPESA**

A.1	C.P. 1	79.937,54	
A.2	CONTO FINALE	17.898,01	
A.3	IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI (A1+A2)		€ 97.835,55

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
B2	Imprevisti perizie suppletive e di variante		€ 112,86
B3	Quota coordinamento sicurezza (d.lgs. 81/2008)		€ 0,00
B4	Quota progettazione interna ufficio tecnico 1,2% (A.3)		€ 1.191,96
B4	Spese per pubblicazioni quotidiani, appalto e commissioni		€ 0,00
B5	Spese per accordi bonari (3%A.3)		€ 0,00
B6	IVA (10 %) su importo lavori a base di gara (A.3)		€ 9.783,56
B7	Contributo ad ANAC per la procedura di scelta del contraente		€ 30,00
B8	Acquisto arredi da posizionare lungo la pista - Arredo Park		€ 4.046,07
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B8)		€ 15.164,45

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3 + B)			€ 113.000,00
--------------------------------------	--	--	--------------

L'APPALTATORE
Per L'impresa BUSSOLATI ASFALTI SRL

BUSSOLATI ASFALTI S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Luca Zucchi)



VISTO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Edoardo Sicilia)

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO,
EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
IL RESPONSABILE
Ing. Edoardo Sicilia

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE - ASSE NORD/EST - SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL

REGISTRO DI CONTABILITA' RELATIVO ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SOMMA
			n°	lunghezza	larghezza	altezza			
M01.001.015	Opere in economia da realizzarsi su indicazione della D.L. Qualificato edile								
M01.001.020	Appianamento manuale terreno e riporti a bordo pista Comune edile	ore					38,00	28,00	1.064,00
	Appianamento manuale terreno e riporti a bordo pista	ore					15,00	25,19	377,85
C01.052.020	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno:								
C01.052.020.a	per nuovo impianto								
	doppia mano								
	tratti nuovo tracciato (A-B, E-F)	mq	2,00	309,00		2,50	1.545,00		
	tratti su vecchio tracciato (B-C, D-E, G-H)	mq	2,00	284,00		2,50	1.420,00		
	piazzetta	mq	2,00	60,00		2,50	300,00		
							3.265,00	4,24	13.843,60
C03.013.025	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5 x 11 cm e struttura portante in morali sezione 9 x 9 cm e listelli sezione 4,5 x 7 cm, dimensioni 189 x 65 cm; altezza 80 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	4,00				4,00		
							4,00	500,29	2.001,16
C03.016.020	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:								
C03.016.020.c	con coperchio e fermasacco	cad	1,00				1,00		
							1,00	118,07	118,07

SERVIZIO TOTALE 17.404,68
EDILIZIA, TERRIT. AMBIENTE

IL RESPONSABILE
Ing. Roberto Sella

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRETTORE LAVORI

L'IMPRESA

BUSSOLANI ASFALTI S.R.L.



COMUNE DI NOCETO

PROVINCIA DI PARMA

P.le Adami 1 43015 Noceto (PR) - C.F./P.IVA 00166930347 - www.comune.noceto.pr.it

SERVIZIO PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

segreteria 0521 622 210

PEC: protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

PEC PATRIMONIO: patrimonio@postacert.comune.noceto.pr.it

PEC SUAP - SUE: suap@postacert.comune.noceto.pr.it

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL.

CODICE C.U.P. D71B21003950006

CODICE C.I.G. 9347946911

DICHIARAZIONE PER AVVISI AD OPPONENDUM

Impresa: BUSSOLATI ASFALTI SRL con sede legale in Str. Del Borgo N. 38/A Loc. Bianconese di Fontevivo (PR)
C.F. e P. I.V.A. 00334930344

Aggiudicazione: determinazione n° 237 del 22/08/2022

Importo: € 107.655,52 di cui € 97.868,65 per corrispettivo ed € 9.786,87 per IVA 10%

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

DICHIARA

che durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 189 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Luca Zucchi)

VISTO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Edoardo Sicilia)

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO,
EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

IL RESPONSABILE

Ing. Edoardo Sicilia



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi,

in relazione alla determinazione del UFFICIO SERVIZI PUBBLICI n. 411 del 20/12/2022 avente oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE ASSE NORD/EST SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL - CUP D71B21003950006 C.I.G. 9347946911 - DITTA BUSSOLATI ASFALTI SRL CON SEDE IN BIANCONESE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e, in riferimento al solo parere favorevole:

NE ATTESTA

la regolarità contabile, la copertura finanziaria e la compatibilità con il programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole imposte dai vincoli di finanza pubblica

Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi, l'impegno contabile è registrato in parte SPESA del Bilancio corrente.

IL RESPONSABILE
con firma digitale

(ANCORATI GIANLUCA)

Noceto,
21/12/2022



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

m.delsante@comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 182/118 Fax. 0521 – 622 100

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determinazione n. 411 del 20/12/2022 del Registro REGISTRO DETERMINE PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO AMBIENTE REGISTRO DETERMINE PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO AMBIENTE avente oggetto LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE ASSE NORD/EST SUD/OVEST ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL - CUP D71B21003950006 C.I.G. 9347946911 - DITTA BUSSOLATI ASFALTI SRL CON SEDE IN BIANCONESE. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2022 al 05/01/2023 con n. 1653/2022 .

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
con firma digitale
MERCADANTI ALDO