



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO AFFARI GENERALI
U.O. COORDINAMENTO AMM.VO

Tel. 0521 - 622 182 Fax 0521 622 100
e-mail m.delsante@comune.noceto.pr.it
PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 82/2005, si attesta che la seguente determinazione, sottoscritta con firme digitali valide e conformi alle relative certificazioni, estratta in automatico dal Sistema di gestione documentale del Comune di Noceto, nel rispetto delle regole tecniche dal CAD, è conforme all'originale:

DETERMINAZIONE n. 413 del 20/12/2022 del SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE avente oggetto "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO - CODICE C.U.P. D77H20001820001 - C.I.G. 915575500C - DITTA EDILSCAVI SRL CON SEDE IN SALSOMAGGIORE TERME. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

con profilo archivistico: VI-05 , 2020 /19

IMPRONTE

C7918991B0D0A3915A92780D46B7432E77CBD8B6FC5B3059630F1C168DA796F8874766CC2D6588CA
755004E3230AF178EC302E37F3FE410321F7F5D9B4F2FB95
PR_DET_4015688.odt

IMPRONTE

5D2AA63942FC5BED8E77B25B7A1AFC7A7DD9BC372CB54377FCC900FE7EFE7BA158F1EBCFE141B2
365F05D841ADA137760F6EF53E0112F2392FD6F1E82796113B
CRE.pdf

IMPRONTE

69AEF5E308AD4CF95F006A62CA533E352892FF2C409AB2CDDAC7958C8F3E7E3C3368774AD259261A
4966D96FF01288051C398B8EDA083CBC813036784DA5F70C
Edilscavi certificato-INAIL_34886121.pdf

IMPRONTE

312AE063D84AAA1AABB7543CE5CBA3264A0BE813E506F75324C42C60A3DE8FF27C6875D7AD4EACF
B4A616F96128A00F333BDCEC487F4ADF785D33DC5DFFDA1C6
Registro SAL2 - Finale.pdf

IMPRONTE

EB32167EC7E9B59D15A9A206BD6A38E3FDD12B3E18056FB35AB50224A90EF0C4F9252F951EB46446
DC86A0345A1392C752690FA99377EE941A6E690A00986C40

Copia prodotta a Noceto in data



L'incaricato

Avvisi opponendum.pdf

IMPRONTE

CDDE21D63A152D145FD97A9B3A95E5304F67AD05FCB70566C7DD76D7512807CEBF16B46C4FC49B3
3342D6590F9C145431BEF86621DE37DD611602868167F7EE1

SAL 2 - Finale.pdf



COMUNE DI NOCETO

**SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E
AMBIENTE**

Determinazione n. 413 del 20/12/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 413 del 20/12/2022

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO - CODICE C.U.P. D77H20001820001 - C.I.G. 915575500C -
DITTA EDILSCAVI SRL CON SEDE IN SALSOMAGGIORE TERME. APPROVAZIONE CONTO FINALE E
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 413 del 20/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi; il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5.5.2009, n. 42"; il D.L. 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, l'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, l'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, l'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, l'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, loro modifiche ed integrazioni, in materia di contratti pubblici;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31 marzo 2022;
- la Legge n. 234 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ord. n. 49);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 3.3.2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al documento programmatico (DUP) per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 3.3.2022 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2022-2024 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 8.3.2022 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024;
- il Decreto del Sindaco n. 88 del 4.3.2022 con il quale, richiamato l'art. 3 comma 4 del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizio e correlata posizione organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall'atto di G.C. n. 261/2019, è stato conferito al Rag. Ancorati Gian Luca l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario, con decorrenza dalla data di esecutività del bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera C.C. 8 del 3/3/2022, immediatamente eseguibile, fino al 31/12/2022 ed automaticamente prorogato,



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 413 del 20/12/2022

in caso di mancata approvazione entro l'anno in corso del bilancio 2023/2025, fino alla data di approvazione del suddetto bilancio;

- il Decreto del Sindaco n. 63 del 24.4.2021 con il quale, richiamato l'art. 3 comma 4 del vigente regolamento per il conferimento degli incarichi di responsabilità di Servizio e correlata posizione organizzativa approvato con l'atto G.C. n.116/2019, come modificato dall'atto di G.C. n. 261/2019, è stato conferito al dipendente SICILIA EDOARDO l'incarico di Responsabile del SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE con decorrenza dalla data di esecutività del bilancio di previsione 2022/2024, approvato con delibera C.C. 8 del 3/3/2022, immediatamente eseguibile, fino al 31/12/2022 ed automaticamente prorogato, in caso di mancata approvazione entro l'anno in corso del bilancio 2023/2025, fino alla data di approvazione del suddetto bilancio;

Premesso:

- Che la Regione Emilia-Romagna è assegnataria di fondi statali per la realizzazione di interventi nei territori di Piacenza, Parma, Rimini e Forlì-Cesena finalizzati a migliorare la percorribilità dei cammini della Via Francigena, nel territorio di Piacenza e Parma dal Fiume Po fino al crinale di confine con la Toscana (1,65 milioni di euro) e del cammino di San Francesco, nel riminese, lungo la Val Marecchia (1,2 milioni di euro) per valorizzare e promuovere l'offerta turistica dell'Emilia-Romagna;
- Che tali opere riguardano la messa in sicurezza ed il miglioramento di tratti di percorsi che presentano criticità per la fruibilità e la protezione delle persone (sistemazione idrogeologica di tratti soggetti a frane, ripristino della rete di sentieristica, sistemazione guadi e pontili, messa in sicurezza dei pedoni nei tratti lungo le strade percorse da auto), la realizzazione di infrastrutture per consentire migliore accesso ai percorsi o a punti di interesse artistico (parcheggi di interscambio in prossimità dei centri abitati, aree di sosta attrezzate, piste ciclabili di collegamento) e la sistemazione diffusa di segnaletica e punti informativi;
- Che per la Via Francigena sono 17 gli interventi nei 12 Comuni interessati: tra i quali il Comune di Noceto assegnatario del finanziamento di € 132.119,16;
- Che, ai fini della realizzazione degli interventi usufruendo di tale contributo, l'Amministrazione Comunale, con determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 248 del 26/09/2020, ha affidato all'arch. Virginia Vescovi, con studio in Via Centolance 19 – 43015 Noceto – c.f. VSCVGN83E58G337O, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma al n. A 1119, l'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e la direzione lavori per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di via Francigena interessante il territorio di Noceto.
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 249 del 26/09/2020, ha affidato all'arch. Matteo Dall'Asta, con studio in Viale Lombardia 1a – 43121 Parma – c.f., DLLMTT82H02G337N iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma al n. A 1049 l'incarico per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 184 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto;
- Che, ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per il progetto in oggetto è stato acquisito il Codice Unico Progetto (CUP) D77H20001820001;
- Che con determina dirigenziale n. 169 del 13/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto redatto dall'Arch. Virginia Vescovi come da affidamento citato;



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione n. 413 del 20/12/2022

Visto:

- la determinazione n. 143 del 07/06/2022, con la quale, veniva disposta l'aggiudicazione alla ditta EDILSCAVI SRL con sede in Loc. Scipione Via Boffalora 82B - Salsomaggiore Terme 43039 Parma - P.IVA 01840330342, quale miglior offerente, per un importo pari a € 87.515,20 oltre ad € 1.068,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totale di € 88.583,39 oltre IVA 22% pari ad € 19,488,35 per un importo complessivo di € 108.071,74

- il verbale di consegna lavori in data 14/09/2022;

- la determinazione n. 310 del 25/10/2022 con la quale sono stati approvati il primo stato di avanzamento dei lavori redatto dal geom. Luca Zucchi, in qualità di Direttore dei lavori, corredato dalla seguente documentazione depositata agli atti del Servizio Patrimonio:

- Stato avanzamento lavori
- Registro di contabilità
- Certificato di pagamento

Visto il conto finale (allegato A al presente atto) e il certificato di regolare esecuzione (allegato B al presente atto) redatti dal Direttore Lavori e sottoscritti dall'impresa esecutrice dal quale risulta che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni contrattuali e dal quale emerge che risulta a credito dell'impresa un'importo di €. 7.808,19 IVA esclusa

Accertato tramite acquisizione di durc Inail n. 34886121 con scadenza 01/02/2023 la regolarità contributiva della ditta;

Ritenuto quindi di poter procedere all'approvazione della relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione di cui sopra;

DETERMINA

1) Di approvare il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (allegati al presente atto) redatti dal Direttore lavori Geom. Luca Zucchi e sottoscritti dall'impresa esecutrice relativi ai LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO - CODICE C.U.P. D77H20001820001 - C.I.G. 915575500C, realizzati dalla ditta EDILSCAVI SRL con sede in Loc. Scipione Via Boffalora 82B - Salsomaggiore Terme 43039 Parma - P.IVA 01840330342;

2) Di demandare a successivo atto la liquidazione delle somme spettanti all'impresa, previa emissione di fattura elettronica e verifica regolarità contributiva dando atto che il relativo impegno di spesa è stata assunto con determina n. 143 del 07/06/2022 sull'int. 3999.

II RESPONSABILE



COMUNE DI NOCETO

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO, EDILIZIA, TERRITORIO E
AMBIENTE

Determinazione n. 413 del 20/12/2022

con firma digitale
SICILIA EDOARDO

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_34886121	Data richiesta	04/10/2022	Scadenza validità	01/02/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILSCAVI S.R.L.
Codice fiscale	01840330342
Sede legale	VIA SCIPIONE BOFFALORA, 82 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ARCHITETTO VESCOVI VIRGINIA
iscrizione albo degli arch. di Parma n° 1119
Via Pisacane, 4 43015 Noceto -PR-
cell. 328 0661312
e-mail: arch.vescovi.virginia@gmail.com

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA NEL TERRITORIO
COMUNALE DI NOCETO**

**CODICE C.U.P. D77H20001820001
CIG ZA638FF7F5**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
art. 102 D.M. 50/2016**

Impresa: EDILSCAVI SRL con sede in Loc. Scipione Via Boffalora 82B - Salsomaggiore Terme 43039 Parma -
P.IVA 01840330342

Aggiudicazione: determinazione n. 143 del 07/06/2022

Importo: € 108.101,74 di cui € 88.607,98 per corrispettivo ed € 19.493,76 per IVA 22%

RELAZIONE TENICA

Premesso

- Che il Comune di Noceto è attraversato in alcuni tratti dalla via Francigena, cammino storico riconosciuto a livello internazionale;
- Che la Regione Emilia-Romagna è assegnataria di fondi statali per la realizzazione di interventi nei territori di Piacenza, Parma, Rimini e Forlì-Cesena finalizzati a migliorare la percorribilità dei cammini della Via Francigena, nel territorio di Piacenza e Parma dal Fiume Po fino al crinale di confine con la Toscana (1,65 milioni di euro) e del cammino di San Francesco, nel riminese, lungo la Val Marecchia (1,2 milioni di euro) per valorizzare e promuovere l'offerta turistica dell'Emilia-Romagna;
- Che tali opere riguardano la messa in sicurezza ed il miglioramento di tratti di percorsi che presentano criticità per la fruibilità e la protezione delle persone (sistemazione idrogeologica di tratti soggetti a frane, ripristino della rete di sentieristica, sistemazione guadi e pontili, messa in sicurezza dei pedoni nei tratti lungo le strade percorse da auto), la realizzazione di infrastrutture per consentire migliore accesso ai percorsi o a punti di interesse artistico (parcheggi di interscambio in prossimità dei centri abitati, aree di sosta attrezzate, piste ciclabili di collegamento) e la sistemazione diffusa di segnaletica e punti informativi;
- Che per la Via Francigena sono 17 gli interventi nei 12 Comuni interessati: tra i quali il Comune di Noceto assegnatario del finanziamento di € 132.119,16 e con successivo decreto n.749 del 21-09-2021 sono state assegnate risorse per altri € 1.651,49 portando il totale del finanziamento concesso ad € 133.770,65;
- Che, ai fini della realizzazione degli interventi usufruendo di tale contributo, l'Amministrazione Comunale, con determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 248 del 26/09/2020, ha affidato all'arch. Virginia Vescovi, con studio in Via Centolance 19 - 43015 Noceto - c.f.

VSCVGN83E58G337O, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma al n. A 1119, l'incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e la direzione lavori per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di via Francigena interessante il territorio di Noceto.

- Che l'intervento in oggetto ha avuto l'obiettivo comune di tutelare e valorizzare gli ambiti dei beni storico-culturali presenti sul tratto di via Francigena del Comune di Noceto, in prossimità del Castello di Costamezzana. Tratto di strada che porta dal paese al Castello dei Pallavicino, posto su una piccola altura, che mantiene poche testimonianze dell'originaria struttura tardo-medievale, una delle quali è la torre in laterizio, dotata di poche e piccole finestre, mostra ancora il carattere difensivo della struttura, completamente priva di decorazioni.
- Che il progetto ha previsto una modalità di recupero e riqualificazione compatibili con le caratteristiche tipologiche dei beni individuati (cimitero vecchio) e con particolare riguardo agli interventi di sicurezza stradale; ne consegue che gli interventi sono da considerarsi una miglioria nei confronti di una memoria storica lasciataci negli anni e che necessita di una continua manutenzione per poterla mantenere negli anni a venire come fonte di studio e di storicità del nostro paese;
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio n. 249 el 26/09/2020, ha affidato all'arch. Matteo Dall'Asta, con studio in Viale Lombardia 1a – 43121 Parma – c.f., DLLMTT82H02G337N iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Parma al n. A 1049 l'incarico per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 184 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto;
- Che, ai sensi del' art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per il progetto in oggetto è stato acquisito il Codice Unico Progetto (CUP) D77H20001820001;

Progetto originario

Con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 13/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto redatto dall'Arch. Virginia Vescovi come da affidamento citato e stabilito di procedere con affidamento diretto mediante R.D.O.,

L'intervento è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e nell'elenco annuale 2020 – 00166930347-2020-00007 – con il CUP D77H20001820001.

Per l'intervento è stato acquisito il CIG. 915575500C.

Affidamento

Con nota prot. n. 8139 del 03/05/2022, il Responsabile del Procedimento, Ing. Edoardo Sicilia, al fine di procedere con affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 per l'esecuzione dei lavori di cui all'appalto principale, ha proceduto a richiesta di preventivo su piattaforma MEPA nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, imparzialità e semplificazione ed a garanzia della speditezza della procedura, della integrità e sicurezza delle offerte e di tracciabilità di tutte le operazioni delle procedure mediante richiesta di preventivi.

Generalità dell'Appaltatore

Con Determinazione n. 143 del 07/06/2022, veniva disposta l'aggiudicazione alla ditta EDILSCAVI SRL con sede in Loc. Scipione Via Boffalora 82B - Salsomaggiore Terme 43039 Parma - P.IVA 01840330342, quale miglior offerente, per un importo pari a € 87.515,20 oltre ad € 1.068,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per totale di € 88.583,39 oltre IVA 22% pari ad € 19,488,35 per un importo complessivo di € 108.071,74.

Perizie suppletive e di variante

Non sono state redatte perizie suppletive e di variante.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 14-09-2022; tale verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Come definito dalla richiesta i preventivo i lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 14-11-2022.

Sospensione e ripresa dei lavori

Non si sono verificate sospensioni dei lavori.

Concessione di proroghe

Non sono state concesse proroghe dei lavori.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 12-11-2022 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

Pagamenti in acconto

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro 80.772,83 a titolo di pagamenti in acconto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

1) 1° certificato di pagamento in data 20-10-2022 pari ad € 80.772,83.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori è di importo pari ad € 88.970,53 di cui € 1.068,19 di oneri per la sicurezza, a dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1) certificato di pagamento n°1 in data 20-10-2022 pari ad € 80.772,83.

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Si precisa che in data 03/10/2022 è stato effettuato un sopralluogo con verbale finale (che si allega) alla presenza dell'Arch. Paola Madoni funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e del Tecnico Comunale Geom. Luca Zucchi per verificare la fattibilità di alcune lavorazioni in programma.

Ulteriori affidamenti

Nelle disponibilità del quadro economico, si è proceduto ad altri affidamenti relativi al lavoro principale quali:

- con Determinazione n. 228 del 09-08-2022 e successiva Determinazione di integrazione sono stati affidati alla € 3.403,50 alla Ditta Abacus Srl per le indagini archeologiche come prescritto dalla soprintendenza in sede di approvazione del progetto;
- con Determinazione n. 383 del 10-12-2022 sono stati affidati € 1.072,50 alla ditta IRETI per procedere all'allacciamento alla rete idrica e posa del contatore per il funzionamento della fontanella.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 12 del mese di Novembre dell'anno 2022, avendo esaminato i documenti progettuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Direttore Lavori Arch. Virginia Vescovi dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Ing. Edoardo Sicilia, Responsabile del procedimento;
- Sig. Oreste Granelli legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Arch. Virginia Vescovi Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Edilscavi Srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di **RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO** appaltati dall'Impresa EDILSCAVI SRL con sede in Loc. Scipione Via Boffalora 82B - Salsomaggiore Terme 43039 Parma - P.IVA 01840330342

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa che emerge dal seguente schema:

Conto finale	€ 87.902,34	
Ribasso 0,50%	- € 439,51	
Importo al netto ribasso d'asta		€ 87.462,83
Oneri relativi alla sicurezza		€ 1.068,19
SOMMANO		€ 88.531,02
<i>Da cui detrarre:</i>		
Ammontare dei certificati precedenti		€ 80.722,83
Resta credito netto all'impresa		€ 7.808,19

si può pertanto liquidare all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti la somma di **€ 7.808,19** oltre IVA 22% pari ad €. € 1.717,80 per un totale di: **Euro 9.525,99 (euro novemilacinquecentoventicinque/99)**

Quadro economico finale

Alla luce di quanto descritto il quadro economico di spesa può essere rimodulato come segue:

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA FRANCIGENA COMUNE DI NOCETO			
A) LAVORI A MISURA			
	Certificato di Pagamento n.1	€ 80.722,83	
	Rata di cui al Conto Finale	€ 7.808,19	
	IMPORTO DEI LAVORI Ditta Edilscavi Srl det. n. 143 del 07/06/2022		€ 88.531,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Imprevisti e perizie di variante		€ 8.458,53
B2	Quota progettazione interna ufficio tecnico 1,2% (A3)		€ 1.073,58
B3	IVA (22 %) su importo lavori a base di gara (A3)		€ 19.476,82
B4	Spese tecniche Progettazione e Direzione Lavori Arch. Vescovi det. n. 248 del 26/09/2020		€ 4.004,00
B5	Spese tecniche Coordinamento sicurezza ai sensi d.lgs 2008 Arch. Dallasta det. n. 249 el 26/09/2020		€ 3.050,00
B6	Accordi bonari 3% di A		€ 2.670,69
B7	Spese per connessioni rete acquedotto e pratiche varie autorizzazioni		€ 1.072,50
B8	Spese per acquisto cartografie		€ 2.000,00
B9	Indagini archeologiche Abacus srl det. n. 228 del 09/08/2022 + Integrazione Abacus srl det. 313 del 05/11/2022 (€ 475,50)		€ 3.403,50
B10	Contributo ANAC		€ 30,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (da B1 a B10)		€ 45.239,63
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)			€ 133.770,65
finziamento iniziale			€ 132.119,16
quota coordinamento assegnato con decreto n.749 del 21-09-2021			€ 1.651,49
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO			€ 133.770,65

L'APPALTATORE
Per L'Impresa EDILSCAVI SRL

EDILSCAVI s.r.l.

Scipione Boffalora, 82/B - Tel/Fax 0524.570032
43039 SALSOMAGGIORE T. (PR)
Reg. Impr. - C.F. e P. IVA 01840330342
R.E.A. n° 182323

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Virginia Vescovi)

VISTO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Edoardo Sicilia)


SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO,
EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

IL RESPONSABILE
Ing. Edoardo Sicilia



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANGIGENA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO (PR)									
REGISTRO DI CONTABILITA' RELATIVO ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE									
A TUTTO IL									12/11/2022

	ALLACCIO IDRICO	UDM	simili	lun	larg	alt	quant	€	importo
15	C03.025.015 Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico	cad	1				1	923,99 €	923,99 €
	ARREDO								
16	C03.013.005 Tavolo in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	2				2	331,56 €	663,12 €
17	C03.013.030 Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	4				4	280,05 €	1.120,20 €
18	C03.016.015 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:								
	C03.016.015.a in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm:	cad	1				1	173,61 €	173,61 €
19	C03.028.005 Portabiciclette con struttura e reggi ruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete:								
	C03.028.005.a 5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm:	cad	1				1	298,80 €	298,80 €
	XP2 Fornitura e posa in opera di bacheca in legno	cad	1				1	710,00 €	710,00 €
	C04.109.075 Staccatura in legname di castagno, di altezza minima fuori terra di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con tondelli del diametro 12-15 cm per i pali e del diametro 10-12 cm per i diagonali e il corrimano, scortecciati e trattati con prodotti antiputrescenti per la parte interrata e con impregnanti per la parte a vista, compresi collegamenti in acciaio tra i vari componenti, ancoraggio al terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	m	95				95	29,90 €	2.840,50 €



EDIL SDA S.r.l.
 Scipione Boffalora, 82/B - Tel. 0524.570932
 43039 SALSOMAGGIORE T. (PR)
 Reg. Impr. - C.F. e P. IVA 01840330342
 R.E.A. n° 182323


		UDM	simili	lun	larg	alt	quant	€	importo
	SEGNALETICA VERTICALE								
21	Segnali di "divieto" e "obbligo" (O SIMILARE), con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I: diametro 40 cm	cad	4				4	11,20 €	44,80 €
22	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco	cad	4				4	5,45 €	21,80 €
23	Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirrotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m	cad	4				4	60,70 €	242,80 €
	LAVORI IN ECONOMIA A DISPOSIZIONE DELLE D.L.								
24	M01.001.010 Specializzato edile	ora	10				10	29,26 €	292,60 €

TOALE	7.332,22 €
-------	------------

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO,
EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE


IL RESPONSABILE
Ing. Edoardo Scavia

EDIL SCIAVI s.r.l.
Scipione Boffalora, 8002 - Tel/Fax 0524 570932
43039 SALSOMAGGIORE T. (PR)
Reg. Impr. - C.F. e P.IVA 01840380342
P.E.A. n° 189292



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANGIGENA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO (PR)										
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2- CORRISPONDENTE AL FINALE										
A TUTTO IL 12/11/2022										
	OPERE A VERDE	UDM	simili	lun	larg	alt	quant	€	importo	
	C04.094.025									
1	Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglianti e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta	mq	2	1100	2		4400	0,52 €	2.288,00 €	
2	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e della rimozione del ceppo:									
	A21.010.075.e	cad	4					864,83 €	3.459,32 €	
	OPERE STRADALI TRATTI A-C - RIPRISTINO ASFALTATURA ESISTENTE									
	C01.055.010									
3	Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3 cm, con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alla prova Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CstdA									
		mq		141	1,5		211,5	13,38 €	2.829,87 €	
	tratto A - interventi localizzati su indicazione della D.L.									
	tratto C	mq		470	3,5		1645	13,38 €	22.010,10 €	
	C01.022.020									
4	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CstdA; esclusa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CstdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:									
	spessore reso sino a 3 cm									
	tratto A	mq		141	3,5		493,5	5,17 €	2.551,27 €	
	tratto C	mq		470	3,5		1645	5,17 €	8.504,24 €	
	C01.022.025									
5	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 2 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte									
	tratto A	mq		141	3,5		493,5	1,90 €	937,65 €	
	tratto C	mq		470	3,5		1645	1,90 €	3.125,50 €	


EDILSCAVI S.r.l.
 Scipione Boffalora, 82/B - Tel/Fax 0524.570932
 43039 SALSOMAGGIORE T. (PR)
 Reg. Impr. - C.F. e P. IVA 01840330342
 R.E.A. n° 182323




INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANGIGENA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO (PR)									
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE									
A TUTTO IL									12/11/2022
		UDM	simili	lun	larg	alt	quant	€	importo
OPERE STRADALI TRATTI B-D - INGHIAMMENTO									
C01.058.015	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:								
C01.058.015.a	per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore	mq							
	tratto B			370	3,5		1295	0,58 €	751,10 €
	tratto D		790				790	0,58 €	458,20 €
6 C01.019.025	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:								
C01.019.025.a	misurato in opera dopo costipamento	mc							
	tratto B			370	3,5	0,06	77,7	46,30 €	3.597,51 €
	tratto D		790			0,1	79	46,30 €	3.657,70 €
7 XP1	Fornitura e posa in opera di Barriera stradale legno-acciaio	m		60			60	185,00 €	11.100,00 €


EDILSCAVI S.r.l.
 Scipione Boffalora, 82/B - Tel/Fax 0524.570932
 43039 SALSOMAGGIORE T. (PR)
 Reg. Imp. : G.F. e P. IVA 01840330342
 R.E.A. n° 192323



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANGIGENA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO (PR)										
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE										
									A TUTTO IL	12/11/2022
									€	importo
OPERE AREA ANTISTANTE INGRESSO CIMITERO										
8	801.061.005	Trasporto a discarica controllata secondo il Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computerarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	10					47,85 €	478,50 €
		area antistante cimitero - materiale di risulta a terra								
9	C04.094.025	Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta								
		area antistante cimitero	mq	260					0,52 €	135,20 €
10	C01.001.005	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:								
	C01.001.005.a	in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	260	0,2				4,56 €	237,12 €
		area antistante cimitero								
11	C01.019.015	Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontessuto realizzato al 100% in polipropilene a filamenti continui spunbonded (estrusione del polimero e trasformazione in geotessile sullo stesso impianto) agglomerato mediante il sistema dell'aghiatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV avente le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione longitudinale e trasversale > 19 kN/m (EN ISO 10319), resistenza a punzonamento CBR > 2800 N (EN ISO 12236), permeabilità verticale > 70 l/mqs (EN ISO 11058), marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320	mq	260					2,70 €	702,00 €
		area antistante cimitero								
12	C01.019.025	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:								
	C01.019.025.a	misurato in opera dopo costipamento	mc	260	0,1				46,30 €	1.203,80 €
		area antistante cimitero								
13	C01.016.020	Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:								
	C01.016.020.b	pietrisco di pezzatura 40-70 mm	mc	260	0,02				42,70 €	222,04 €
		area antistante cimitero - ghiaio color sabbia								



EDILSCAVI S.r.l.
 Scipione Boffalora, 82/B - Tel/Fax 0524.570932
 43039 SALSOMAGGIORE T. (PR)
 Reg. Impr. - C.F. e P.IVA 01840330342
 R.F.A. n° 182323

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANGIGENA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO (PR)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE

A TUTTO IL

12/11/2022

	ALLACCIO IDRICO	UDM	simili	lun	larg	alt	quant	€	importo
14	Intervento in economia per realizzazione impatto idrico da contatore esistente a punto acqua fontanella compreso fornitura e posa di tubazione in polietilene del cassonetto relativo, fornitura e posa pozzetto in cls e chiusura in ghisa								
	M01.001.015 Qualificato edile	ora	56				56	27,20 €	1.523,20 €
15	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto, altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, il collegamento delle tubazioni di mandata e scarico	cad	1				1	923,99 €	923,99 €
	ARREDO								
16	Tavolo in pino massiccio trattato, struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 75 cm, altezza 74 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	2				2	331,56 €	663,12 €
17	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5 x 11 cm, dimensioni 189 x 38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso	cad	4				4	280,05 €	1.120,20 €
18	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo o a parete:								
	C03.016.015 in lamiera zincata con rivestimento esterno con doghe di legno sezione 8 x 2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza 450 mm:	cad	1				1	173,61 €	173,61 €
	C03.016.015.a con legno di pino								
19	Portabiciclette con struttura e reggiuola in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o a parete:								
	C03.028.005 5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm:	cad	1				1	298,80 €	298,80 €
	C03.028.005.a in acciaio zincato a caldo								
	XP2 Fornitura e posa in opera di bacheca in legno	cad	1				1	710,00 €	710,00 €
	C04.109.075 Staccionata in legname di castagno, di altezza minima fuori terra di 1-1,1 m, interasse pali 1,2 m, eseguita con tondelli del diametro 12-15 cm per i pali e del diametro 10-12 cm per i diagonali e il corrimano, scortecciati e trattati con prodotti antiputrescenti per la parte interrata e con impregnanti per la parte a vista, compresi collegamenti in acciaio tra i vari componenti, ancoraggio al terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	m	95				95	29,90 €	2.840,50 €


EDILSCAVI S.r.l.

Scipione Boffalora, 82/B - 0524.570932


43039 SALSOMAGGIORE T. (PR)

Reg. Impr. J.C.F.e P.IVA 01840330342

R.E.A. n° 192323



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANGIGENA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO (PR)									
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2- CORRISPONDENTE AL FINALE									
								A TUTTO IL	12/11/2022
								€	importo
RECUPERO MURATURA PERIMETRALE CIMITERO									
20		Interventi di recupero sul muro perimetrale del cimitero: dovrà essere posta particolare attenzione agli interventi, essendo lo stesso costituito a "sacco", pertanto massima cura dovrà essere posta nell'azione di sradicamento della vegetazione infestante, mentre per le porzioni di coronamento (essendo la muratura in più punti disgregata) dovrà essere valutato post-pulitura il tipo di intervento di ripristino, previo accordo con la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA (tipo di malte, ricuciture, sigillature).							
	M01.004.015	Addetto al restauro - capocantiere (Categoria B)	ora	150				29,58 €	4.437,00 €
	M01.004.020	Addetto al restauro con competenza settoriale (Categoria C)	ora	150				26,80 €	4.020,00 €
SEGNALETICA VERTICALE									
21		Segnali di "divieto" e "obbligo" (O SIMILARE), con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):							
	C01.043.095	in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:							
	C01.043.095.a	diametro 40 cm	cad	4				11,20 €	44,80 €
22		Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco	cad	4				5,45 €	21,80 €
23		Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirrotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:							
	C01.049.005.b	altezza 3,00 m	cad	4				60,70 €	242,80 €
LAVORI IN ECONOMIA A DISPOSIZIONE DELLE D.L.									
24	M01.001.010	Specializzato edile	ora	90				29,26 €	2.633,40 €
TOTALE								87.902,34 €	



fuld dco

SERVIZIO GESTIONE PAESAGGIO E AMBIENTE
EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE
EDILISPAVI S.r.l.
Scipione Belgiojoso, 8/218 - Tel/Fax 0524.570932
43039 SALSOMAGGIORE T. (PR)
Reg. Impr. - C.F. e P. IVA 01840330342
R.E.A. n° 182323

ARCHITETTO VESCOVI VIRGINIA
iscrizione albo degli arch. di Parma n° 1119
Via Pisacane, 4 43015 Noceto -PR-
cell. 328 0661312
e-mail: arch.vescovi.virginia@gmail.com

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE ATTRAVERSO IL PARCO BADEN-POWELL.

CODICE C.U.P. D71B21003950006

CODICE C.I.G. 9347946911

DICHIARAZIONE PER AVVISI AD OPPONENDUM

Impresa: EDILSCAVI SRL con sede in Loc. Scipione Via Boffalora 82B - Salsomaggiore Terme 43039 Parma - P.IVA 01840330342

Aggiudicazione: determinazione n. 143 del 07/06/2022

Importo: € 108.101,74 di cui € 88.607,98 per corrispettivo ed € 19.493,76 per IVA 22%

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

DICHIARA

che durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 189 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Virginia Vescovi)



VISTO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Edoardo Sicilia)

**SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO,
EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE**

IL RESPONSABILE
Ing. Edoardo Sicilia





COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO FINANZIARIO

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell'art. 147 bis, dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, smi,

in relazione alla determinazione del UFFICIO SERVIZI PUBBLICI n. 413 del 20/12/2022 avente oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO - CODICE C.U.P. D77H20001820001 - C.I.G. 915575500C - DITTA EDILSCAVI SRL CON SEDE IN SALSOMAGGIORE TERME. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

e, in riferimento al solo parere favorevole:

NE ATTESTA

la regolarità contabile, dando atto che non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
con firma digitale

(ANCORATI GIANLUCA)

Noceto, 21/12/2022



COMUNE DI NOCETO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

m.delsante@comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 182/118 Fax. 0521 – 622 100

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determinazione n. 413 del 20/12/2022 del Registro REGISTRO DETERMINE PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO AMBIENTE REGISTRO DETERMINE PATRIMONIO EDILIZIA TERRITORIO AMBIENTE avente oggetto LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA FRANCIGENA NEL TERRITORIO COMUNALE DI NOCETO - CODICE C.U.P. D77H20001820001 - C.I.G. 915575500C - DITTA EDILSCAVI SRL CON SEDE IN SALSOMAGGIORE TERME. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 21/12/2022 al 05/01/2023 con n. 1654/2022 .

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
con firma digitale
MERCADANTI ALDO