Roma, 10 luglio 2026
RIF: GP/TT (26-177)

Spett.le
Parma Calcio 1913 S.r.l.
Comune di Noceto (PR)

Oggetto: *Parere Preventivo sul progetto per la realizzazione del campo da calcio in erba artificiale, denominato "Campo Il Noce n°7", sito nel Comune di Noceto (PR) in Via Alberto Sordi.*

COMUNICAZIONE
PARERE PREVENTIVO POSITIVO

L'Ufficio Impianti Sportivi in Erba Artificiale della LND, in relazione alla copia del progetto inviato da Parma Calcio 1913 S.r.l. in ordine alla realizzazione del campo di calcio di cui all'oggetto, per il quale è richiesta Parere Preventivo,

PREMESSO

- Che la presente Parere Preventivo viene rilasciato ai sensi *del "Regolamento LND Standard" per la realizzazione diun campo da calcio in "Erba Artificiale" di ultima generazione, destinato ad ospitare i campionati F.I.G.C. – L.N.D. sino alla Serie D e Settore Giovanile e Scolastico*, deliberato dalla Commissione Impianti Sportivi in ErbaArtificiale nella seduta del 7 dicembre 2018 (di qui, in seguito, semplicemente: "Regolamento Standard");

- Che il progetto inviato dal Parma Calcio 1913 S.r.l. è pervenuto alla LND: in data **24/06/2026** tramite il portale (https://ceaweb.lnd.it/) **CEAWEB pratica n°9513.**

VISTO

- Che dall'esame della documentazione presentata, i punti (di seguito riportati) risultano essere **CONFORMI** aquanto previsto dal Regolamento Standard:

1) Il **modulo 1** richiesta "Istanza rilascio **Parere Preventivo**" è presente.

2) Il **modulo A** di "acquisizione dati fiscali per la fatturazione dei servizi" è presente.

3) Gli elaborati del progetto pervenuto –così come richiesto dalla LND nella "procedura Amministrativa presupposta all'ottenimento dell'Omologazione" al punto **B** - sono tutti presenti.

4) Il passaggio carrabile all'interno dell'impianto per i mezzi di soccorso è presente. L'accesso (cancello)carrabile all'impianto ha larghezza pari a **NON INDICATO, dovrà essere min 3,50m**; a tale varco si accede direttamente dalla viabilità ordinaria. L'accesso (cancello) carrabile al recinto di gioco ha larghezza pari a **NON INDICATO, dovrà essere min 3,50m.**

5) La tracciatura è così composta: lunghezza: **105.00 m** – larghezza: **68.00 m.**

6) La dimensione del campo per destinazione è, solo sui lati lunghi, pari alla misura di **2,50m.**

7) La dimensione del campo per destinazione è, solo sui lati corti, pari alla misura di **3,50m.**

8) La canaletta perimetrale, per la raccolta delle acque di ruscellamento, è in calcestruzzo ed è dotata di apposita griglia in metallo anti-tacco e feritoie, con classe di carico **B125**.

9) La distanza delle canalette (lati lunghi) dalle linee laterali della tracciatura è pari alla misura di **2,50 m.**

10) La distanza delle canalette (lati corti) dalle linee laterali della tracciatura è pari alla misura di **3,50 m.**

11) Le linee dell'area tecnica, lateralmente, hanno una distanza (a destra ed a sinistra) dalla panchina pari a 1,00m; frontalmente, la linea dell'area tecnica ha una distanza dalla linea laterale della tracciatura pari a 1,00m; l'equidistanza tra la linea mediana del campo e le aree tecniche è pari a: **10,00m.**

12) Per il drenaggio superficiale è previsto uno schema a **quattro (4) falde**; la pendenza univoca delle falde è pari allo **0,4%;** le relative quote di colmo sono pari a **+14,60cm**.

13) Le tubazioni primarie, con diametro **Ø160 (drenanti a 180°)** sono posizionate (ad anello rispetto al campo) all'esterno del campo per destinazione.

14) Le tubazioni secondarie, con diametro **Ø90 (drenanti a 270°)** sono posizionate (a 45°) all'interasse **di 10.00m/12.00m.**

15) Il rinfianco delle tubazioni primarie e secondarie, negli scavi a sezione obbligata, è in pietrisco pulito di cava,di pezzatura pari 2,8/3,2 cm.

16) I pozzetti di ispezione, in cemento, con misura interna (minima) 40x40cm, sono posizionati agli angoli del campo ed alla confluenza delle tubazioni primarie e secondarie, per ogni pozzetto, prevista la dovuta sagomatura del fondo con adeguata malta cementizia (per evitare ristagni d'acqua).

17) Il pozzetto finale, ispezionabile, in cemento, con misura interna minima **100x100cm**, è dotato di **diaframma** (per il controllo del materiale raccolto) **e sifone** ed è posizionato all'esterno del campo per destinazione **nell'angolo alla destra spalle spogliatoi.**

18) La pavimentazione delle fasce esterne, nello spazio compreso tra canalette e recinzioni/reti para-pallone/muri/pista, con particolare attenzione alla pendenza per il deflusso delle acque, **Erba sintetica decorativa.**

19) L'impianto di irrorazione, con la tubazione perimetrale ad anello, si approvvigiona, per il tramite di una pompa, dall'acqua proveniente da una vasca di accumulo, rifornita dall'acquedotto comunale.

20) Gli irrigatori, posizionati solo sui lati lunghi, sono della tipologia **"scomparsa"** e sono previsti nel **numero di 6 (3 per ogni lato lungo)**; sia gli irrigatori che i relativi pozzetti delle elettro-valvole sono posizionati, completamente, fuori dal campo per destinazione; la superficie del campo risulta interamente irrorata, con l'insieme delle superfici irrorate da ogni singolo cannoncino.

21) La stratigrafia del pacchetto di sottofondo **(tav. 2.3 STA)**, a partire dal basso, è così composta:

- Geotessile, 250 gr/mq
- Strato di massicciata (di cava) – spessore: 30,0cm – diametro inerte: 4,0/7,0cm
- Strato di pietrisco (di cava) – spessore: 7,0cm – diametro inerte: 2,0/4,0cm
- Strato di graniglia (di cava) – spessore: 4,0cm – diametro inerte: 1,2/1,8cm
- Strato di sabbia di frantoio, pulita e lavata – spessore: 3,0cm – diametro inerte: 0,2/2,0mm

22) (Tutti gli inerti devono provenire da cava, essere puliti ed esenti da polveri; non sono ammessi inertiprovenienti da riciclo).

23) Nella tavola dei particolari costruttivi, nel C.M.E. e nell'E.P. allegati, i dati tecnici e le specifiche riportatenell'articolo relativo al manto da installare, elencano le seguenti caratteristiche:

- Manto dotato di Attestato di Sistema LND: **SAF - 034**
- Denominazione: **HYPER 54 GEO S TRO12**
- Fibre di polietilene antiabrasivo, molto resistenti all'usura e con speciali trattamenti anti-UVB;
- Struttura della fibra: **dritta**;
- Spessore della fibra: **500 µm**;
- Tipo della fibra: **monofilo**
- Altezza della fibra: **50 mm**;
- Titolo della fibra: **16.100 dtex**;
- Densità: **9.500 punti/mq**;
- Intaso di stabilizzazione: **sabbia silicea**;
- Intaso prestazionale: **Totalmente Vegetale;**
- Sotto tappeto elastico drenante: **TRO/C-003**

ESPRIME
PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE

alla realizzazione del campo da calcio in erba artificiale, denominato "Campo Il Noce n°7", sito nel Comune di Noceto (PR) in Via Alberto Sordi, così come proposto negli elaborati progettuali di cui in premessa e con le prescrizioni di cui sopra. Il presente Parere Preventivo ha validità di anni 1 (uno) a fare data dalla presente ed entro la data di validità **(8 luglio 2027)** dovrà pervenire alla LND la richiesta del collaudo del sottofondo del campo in oggetto;

FA PRESENTE CHE

- Il manto completo ed installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. L.N.D. e possedere le relative attestazioni ufficiali riferite al Regolamento Standard;
- La proprietà dovrà ripresentare nuovamente la richiesta dell'istanza di Parere/Attestazione del progetto in uno dei casi di seguito specificati:
    - Entro la scadenza di validità dell'Parere Preventivo entri in vigore un nuovo Regolamento con modifiche normative.
    - La data di validità dell'Parere Preventivo fosse già scaduta all'atto della richiesta di collaudo del sottofondo.
- Per la realizzazione del manto erboso mediante impiego di un tappeto in erba artificiale di terza generazione e/o d'ultima generazione, si conferma che le peculiarità del prodotto e le norme d'esecuzione, all'atto dell'omologazione, dovranno essere rispondenti a quanto indicato nel Regolamento della L.N.D. in vigore.
- La realizzazione sarà oggetto di verifica, con test tecnici esperiti sul campo al termine dei lavori, sia del sottofondo e sia, successivamente, del terreno di gioco ultimato.

SPECIFICA

Che il presente Parere:

- È reso ai soli fini della conformità al Regolamento "Standard";
- Non costituisce deroga alle altre disposizioni previste dal Comitato Regionale LND in ordine all'omologazionedell'intero impianto sportivo;
- Non costituisce alcun Permesso di Costruire né ulteriore Titolo Abilitativo Edilizio;
- Non sostituisce alcun Permesso e/o Nulla Osta Edilizio o Urbanistico;
- Non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- Non sostituisce i pareri rilasciati dal CONI;
- Che ulteriori, eventuali, autorizzazioni dovranno essere appositamente conseguite presso gli Enti preposti.

Per eventuali informazioni contattare:

Geom. Tiziano Tamborriello
tel.: 06-32822802 / e-mail: t.tamborriello@lndimpianti.it

Con l'occasione porgiamo distinti saluti

LND Impianti S.r.l.
Ufficio Impianti Sportivi
Ing. Giacomo Pompili